

Planning DB(M)

	start	einde
Totaal	2022 Q3	2028 Q4
voorafgaande studies	2022 Q3	2023 Q4
Opmaak aanbestedingsdossier (cfr. DB(M))	2022 Q4	2023 Q4
Uitvoeren aanbesteding	2023 Q2	2026 Q1
Bouwwerken	2026 Q1	2028 Q4
Onderhoudsfase	2029	2054

Planning Klassieke aanbesteding(en)

	start	einde
Totaal	2022 Q3	2030 Q2
voorafgaande studies	2022 Q3	2023 Q4
Opmaak aanbestedingsdossier ontwerpopdracht	2023 Q1	2025 Q1
Uitvoeren ontwerpopdracht	2025 Q1	2026 Q3
Aanbesteding bouwwerken	2026 Q2	2027 Q3
Bouwwerken	2027 Q3	2030 Q2

Planning DB(M)

	start	einde
Totaal	2022 Q3	2028 Q4
voorafgaande studies	2022 Q3	2023 Q4
Geotechnische onderzoek aanvullingen rondom Kennedytunnel.	2022 Q4	2022 Q4
Geotechnisch onderzoek	2023 Q1	2023 Q2
Simulaties stroming, erosie en sedimentatie, incl. scheepvaartsimu	2022 Q3	2022 Q4
Startnota	2022 Q4	2023 Q1
Monitoring Kennedytunnel	2023 Q1	eind bouwwerken
Nulmeting Kennedytunnel i.f.v. de Heiproeven	2023 Q2	2023 Q3
Heiproeven	2023 Q2	2023 Q4
Opmaak aanbestedingsdossier (cfr. DB(M))	2022 Q4	2023 Q4
Opmaak bestek Aanbesteding brug: selectiefase	2023 Q1	2023 Q1
Opmaak bestek Aanbesteding brug: eerste offertefase	2022 Q4	2023 Q4
Uitvoeren aanbesteding	2023 Q2	2026 Q1
Publicatie selectiefase	2023 Q2	
Beoordeling en beslissing selectiefase	2023 Q2-Q3	
Publicatie bestek eerste offertefase	2023 Q4	
Beoordeling, onderhandeling en beslissing eerste offerte fase	2024 Q1-Q3	
Publicatie bestek definitieve offerte	2024 Q3	
Beoordeling, onderhandeling en beslissing definitieve offerte	2024 Q3 - 2025 Q1	
Start opdracht	2025 Q1	
Studiefase bouwconsortium	2025 Q1-Q4	
Omgevingsvergunningsaanvraag	2025 Q3-Q4	
Financial close	2026 Q1	
Bouwwerken	2026 Q1	2028 Q4
Start werken	2026 Q1	
Oplevering	2028 Q4	
Onderhoudsfase	2029	2054

Planning Klassieke aanbesteding(en)

	start	einde
Totaal	2022 Q3	2030 Q2
voorafgaande studies	2022 Q3	2023 Q4
Geotechnische onderzoek aanvullingen rondom Kennedytunnel.	2022 Q4	2022 Q4
Geotechnisch onderzoek	2023 Q1	2023 Q2
Simulaties stroming, erosie en sedimentatie, incl. scheepvaartsimu	2022 Q3	2022 Q4
Startnota	2022 Q4	2023 Q1
Monitoring Kennedytunnel	2023 Q1	eind bouwwerken
Nulmeting Kennedytunnel i.f.v. de Heiproeven	2023 Q2	2023 Q3
Heiproeven	2023 Q2	2023 Q4
Opmaak aanbestedingsdossier ontwerp	2023 Q1	2025 Q1
Opmaak bestek	2023 Q1	2023 Q4
selectiefase	2023 Q2	2023 Q3
Beoordeling, onderhandeling en beslissing eerste offerte fase	2023 Q4	2024 Q3
Beoordeling, onderhandeling en beslissing definitieve offerte	2024 Q3	2025 Q1
Uitvoeren ontwerp	2025 Q1	2026 Q3
Voorontwerp	2025 Q1	2025 Q1
Omgevingsvergunningsaanvraag	2025 Q1	2026 Q1
Opmaak definitief ontwerp	2025 Q1	2026 Q2
Opmaak bestek bouwwerken	2026 Q2	2026 Q3
Aanbesteding bouwwerken	2026 Q2	2027 Q3
selectiefase	2026 Q2	2026 Q3
Beoordeling, onderhandeling en beslissing eerste offerte fase	2026 Q4	2027 Q1
Beoordeling, onderhandeling en beslissing definitieve offerte	2027 Q2	2027 Q3
Bouwwerken	2027 Q3	2030 Q2
Start werken	2027 Q3	2030 Q2
Oplevering	2030 Q2	