

1. Pilotlandinrichtingsprojecten/Planprogramma's

	Financieringsplan (LIP)	Uitvoering			Saldo "Uitvoering" t.o.v. "Raming financieringsplan"	Percentage uitgevoerd tegen		
		Totaal t.e.m. 2018	2019 (huidig jaar)	Indicatieve MJP 2020-2029		Totaal vanaf goedkeuring (LIP) t.e.m. 2029	2022	2029
Laatste IP van pilotlandinrichtingsprojecten	2.781.555	537.403	192.000	2.052.152	2.781.555	0	48,15%	51,85%
Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 1	3.934.622	3.021.050	0	919.951	3.941.001	6.379	97,45%	2,55%
Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 2	1.913.105	292.624	71.166	1.545.128	1.908.918	-4.187	55,97%	44,03%
Totaal PP Gentse Kanaalzone - Koppelingsgebieden fase 1+2 (max 5.850.000)	5.847.727	3.313.674	71.166	2.465.079	5.849.919	2.192	83,92%	16,08%
Totaal PP de Merode: prinsheerlijk platteland (max 8.032.000)	8.467.242	5.608.573	787.644	1.635.783	8.032.000	-435.242	96,51%	3,49%
Totaal PP Plateau van Moorsel (max 4.750.000)	4.750.000	1.864.469	115.408	2.770.123	4.750.000	0	70,17%	29,83%
Totaal PP Brugse Veldzone, deel Veldgebied Brugge (max 13.900.000)	13.900.000	5.208.534	1.787.055	6.404.370	13.399.959	-500.041	72,98%	27,02%
Totaal PP Stiemerbeekvallei (BVR 09-07-2010) (max 1.540.000)	1.592.561	1.157.369	0	382.631	1.540.000	-52.561	100,00%	0,00%
Totaal PP Molenbeek-Maalbeek (max 1.090.000)	1.062.215	780.048	110.052	199.900	1.090.000	27.785	100,00%	0,00%
Totaal PP Land van Teirlinck (max 3.710.000)	3.710.000	1.985.638	99.123	1.625.238	3.710.000	0	77,68%	22,32%
PP Vlaamse Rand, fase 1 (max 8.500.000)	8.500.000	97.152	282.213	8.120.635	8.500.000	0	18,60%	81,40%
PP Schelde Rupel (max 4.000.000)	4.000.000	119.640	218.839	3.661.522	4.000.000	0	17,34%	82,66%
LP Zwinpolders (max 2.485.000)	2.489.750	1.531.683	100.000	858.067	2.489.750	0	78,53%	21,47%
LP Maasvallei (max 1.000.000)	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000	0	25,00%	75,00%
LP De Wijers (max 5.200.000)	5.200.000	0	300.000	4.900.000	5.200.000	0	19,90%	80,10%
LP Moervaartvallei fase 1 (max 6.410.000)	6.410.000	0	0	5.575.000	5.575.000	-835.000	14,35%	85,65%
LP Water-Land-Schap (max 5.750.000)	5.750.000	0	660.500	5.089.500	5.750.000	0	37,57%	62,43%
Totaal ingestelde projecten	72.221.670	21.666.780	4.532.000	44.687.848	70.886.628	-1.335.041	56,09%	43,91%
LP Schelde en Rupel fase 2 (max 500.000)	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0,00%	100,00%
Totaal projecten in OOH	500.000	0	0	500.000	500.000	0	0,00%	100,00%
Algemeen totaal	75.503.225	22.204.183	4.724.000	47.240.000	74.168.182	-1.335.042	55,41%	44,59%

terminologie oude wetgeving :

- PLP : PilotLandinrichtingsProject
- PP : PlanProgramma
- LP : LandinrichtingsProject
- IP : InrichtingsPlan
- LIP : LandInrichtingsPlan

terminologie nieuwe wetgeving :

- OOH : Onderzoek Opportuniteit en Haalbaarheid
- LP : LandinrichtingsProject
- LIP : LandInrichtingsPlan

	2019 (huidig jaar)	Totaal 2020-2029
Beschikbaar budget	4.724.000	47.240.000
Aanwending	4.724.000	47.240.000
waarvan Regio West	2.480.471	19.899.418
waarvan Regio Oost	2.243.529	27.340.582
Resterend budget	0	0

Nog aan te rekenen na 2029
1.335.041
1.335.041
0

Beschikbaar budget	BO 2019
VAK op 1QC187	3.823.000
VAK op 3QC057	901.000
Totaal VAK	4.724.000