

Project	RUP Vallei van de Kleine Nete van N19 tot Grobbendonk
Projectnummer	1.1
Datum	22 april 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)
Processtructuur	C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Contactpersoon	Naam: Christophe Vandevoot / Bram Van Ballaer Organisatie: Departement RWO Telefoon: 02 553 83 96 E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa

Studiewerk	
Genomen beslissingen	Beslissing VR 7 mei 2010: opname gebied in gebiedsgericht programma AGNAS Beslissing VR 20 juli 2012: tussentijdse principiële beslissing verdere voortgang proces en beleidsbeslissing inzake aantal 'discussiepunten' over voorontwerp RUP Principiële beslissing Vlaamse Regering van 4 april 2014 over voorkeursscenario's en vervoltraject voor plannen en projecten in vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier
Stand van zaken	Lokaal overlegproces met actoren opgestart oktober 2010. Eerste RUP-voorstel besproken maart 2011. Plenaire vergadering voorontwerp RUP mei 2011. Werkzaamheden deelgebied Graafweide-Schupleer hervat voorjaar 2013. Workshop met lokale actoren i.f.v. voorkeursscenario Graafweide-Schupleer op 8 mei en 10 juni 2013. S-IHD principiële goedgekeurd door VR op 19 juli 2013. Presentatie ontwerp van voorkeursscenario aan de lokale actoren op 25 oktober 2013. Adviezen van actoren over ontwerp voorkeursscenario ingezonden op 25 november 2013. Adviezen verwerkt door RUP-team i.f.v. opstellen definitief voorkeursscenario op 6 december 2013. Opdracht aan ANB, ADLO en VLM om inrichtingsnota op te maken en ecohydrologische studie (2015-2016).
Verdere planning	Opmaak voorontwerp RUP op basis van resultaten plan van aanpak en ecohydrologische studie (2015-2016). Procedure voorontwerp RUP terug opstarten in 2017.
Communicatie	Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld. http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenAa
Overleg	Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-voorstellen.
Openstaande werkpunten	Oplossing voor discussiepunten AOG De Zegge (Camping Korte Heide en Bobbejaanland) uitwerken (VMM). Inrichtingsnota en ecohydrologische studie voor Graafweide-Schupleer zijn vereist om verder te gaan met de GRUP procedure

Project	RUP Vallei van de Kleine Nete van Grobbendonk tot Lier
Projectnummer	1.2
Datum	22 april 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Uitvoering RSV: afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)
Processtructuur	C-AGNAS coördinatieplatform op Vlaams niveau agendeert gebied P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team werkt planvoorstel uit Actorenoverleg RUP-gebied: RUP-team overlegt met gemeenten en middenveldorganisaties over verschillende planvoorstellen
Contactpersoon	Naam: Bram Van Ballaer / Christophe Vandervoort Organisatie: Ruimte Vlaanderen Telefoon: 03 224 65 68 E-mail: agnas@rwo.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.rsv.vlaanderen.be/RSV/RuimtelijkStructuurplanVlaanderen/Planningsprocessen/Landbouwnatuurenbos/Neteland/RUPValleivandeKleineNeteenNete

Studiewerk	
Genomen beslissingen	C-AGNAS neemt gebied op in programma 2013 o.w.v. beslissing VR Sigma 2015-projecten Principiële beslissing Vlaamse Regering van 4 april 2014 over voorkeursscenario's en vervoltraject voor plannen en projecten in vallei van de Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier, waaronder voorkeursscenario gebied Varenheuvel-Abroek
Stand van zaken	Infomarkten inrichtingsplannen Sigmaproject Varenheuvel-Abroek: juli 2014 Op 3 november 2014 werd een overleg gehouden over de opmaak van de plan-MER van de Sigmagebieden en de afbakening van de plan-contour. Afspraak om 3 deelGRUP's op te maken. Vorbereidend overleg met stad Lier, ANB, Ruimte Vlaanderen in functie van integratie opties Landschapspark Pallieterland in RUP Benedennete in december 2015. Vorbereidende werkzaamheden opmaak RUP opgestart voorjaar 2016.
Verdere planning	Kennisgevingsnota plan-MER in januari 2015 Afronden opmaak inrichtingsplan Landschapspark Pallieterland (eerste helft 2016) Opmaak RUP-voorstel en voorleggen aan actorenoverleg (tweede helft 2016)
Communicatie	Via actorenoverleg gemeenten, provincie en middenveld Planvoorstellen op www.vlaanderen.be/agnas
Overleg	Actorenoverleg met gemeenten, provincie en middenveld i.f.v. bespreken RUP-voorstellen
Openstaande werkpunten	Opmaak plan-MER sigmagebieden Overleg met lokale besturen over scope van GRUP

Project	Overstromingsgebied De Zegge
Projectnummer	2.2
Datum	24 juni 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa / Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 Speerpuntgebied Kleine Nete
Processtructuur	Bekkenbureau Nete OC en PBC Kleine Nete RUP-Team Nete en Aa
Contactpersoon	Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider) Organisatie: VMM Telefoon: 03 224 62 33 en 03 205 81 15 E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be
Projectinfo	www.kleinenete.be www.volvanwater.be

Studiewerk	Goedgekeurde project-MER ontheffing (dd 27/04/2015) Goedgekeurd LER
Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken Herbevestigd door BVR 20/07/2012 Actie 4B_E_285 SGBP (BVR 18/12/2015) Projectvergadering 24/11/2015 Onteigeningsbesluit L 1600 O 0004 A (dd 22/7/2015)
Stand van zaken	<p>De VMM, afdeling Operationeel Waterbeheer gaat de dijk langs de rechteroever en linkeroever van de Kleine Nete in het landbouwgebied De Zegge globaal 15m landinwaarts verplaatsen en verstevigen. De doelstelling is het beter beveiligen van het landbouwgebied tegen overstromingen en het verhogen van de waterbergende capaciteit.</p> <p>Na veelvuldig overleg met stakeholders over project(technische) aspecten werd het definitief ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp resulteert verder in een bouwvergunningsdossier, onteigeningsplannen en aanbestedingsdossier. Het archeologisch bureau-onderzoek en het milieu-hygiënisch bodemonderzoek zijn afgewerkt. De project-MER ontheffing is goedgekeurd. Het onteigeningsbesluit werd goedgekeurd door minister Schauvliege (22/7/2015). Het onteigeningsbesluit wordt aangevochten voor de RvS. De Projectvergadering verliep (voorwaardelijk) gunstig. De grondverwerving loopt onder leiding van de VLM.</p> <p>Meermaals overleg met de eigenaar van camping Korte Heide vond plaats. Op basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal mogelijke scenario's uitgewerkt.</p> <p>Meermaals overleg met Bobbejaanland vond plaats. Op basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal mogelijke scenario's uitgewerkt.</p>
Verdere planning	Grondverwerving Afwerken en indien stedenbouwkundige vergunning (najaar 2016) Heractivering RUP Nete en Aa Aanbesteding bouwkundige werken
Communicatie	Projectcommunicatie bij aanvang der werken
Overleg	Zie onder
Openstaande werkpunten	Vastleggen definitief dijkprofiel na gesprekken grondverwerving



Project	Rivierherstel t.h.v. recreatiegebieden (zoekzones AOG De Zegge)
Projectnummer	2.3
Datum	24 juni 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Bekkenbeheerplan Nete en RUP Nete en Aa / Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 Speerpuntgebied Kleine Nete
Processtructuur	Bekkenbureau Nete OC en PBC Kleine Nete RUP-Team Nete en Aa
Contactpersoon	Naam: Marc Florus (procesbegeleider) en Stoffel Moeskops (projectleider) Organisatie: VMM Telefoon: 03 224 62 33 en 03 205 81 15 E-mail: m.florus@vmm.be en s.moeskops@vmm.be
Projectinfo	www.kleinenete.be

Studiewerk	Goedgekeurde project-MER ontheffing
Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schauvliegje aan bekkenbestuur Netebekken Herbevestigd door BVR 20/07/2012 Actie 4B_E_285 SGBP (BVR 18/12/2015)
Stand van zaken	Op 21/11/13 ging een eerste overleg door met de eigenaar van camping Korte Heide. Ondertussen werd meermaals overlegd met de eigenaar van camping Korte Heide. Op basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal mogelijke scenario's uitgewerkt. Met Bobbejaanland werd overlegd op 30/01/2014 en 15/09/2014. Aan de opwaartse rand van Bobbejaanland zal een deel afgegraven worden voor de aanleg van een winterbed. Verdere besprekingen vonden ondertussen plaats voor een multifunctioneel ruimtegebruik van waterberging en parking. Op basis van de elementen die op dit overleg aan bod kwamen, worden een aantal mogelijke scenario's uitgewerkt. VMM trad toe tot de EU Interreg-projectaanvraag Building with Nature. BwN is ondertussen goedgekeurd en opgestart in april 2016. Het op te starten ontwerp onderzoek voor beide recreatiegebieden wordt uitgewerkt binnen BwN.
Verdere planning	Aanstellen ontwerper i.k.v. een ontwerp onderzoek Uitwerken van mogelijke scenario's m.b.t. camping Korte Heide en verder overleg Vertalen in RUP Nete en Aa Aanvraag stedenbouwkundige vergunning Aanbesteding bouwkundige werken
Communicatie	Projectcommunicatie BWN
Overleg	Zie onder
Openstaande werkpunten	- Uitwerken scenario's m.b.t. invulling overstromingsgebied ter hoogte van camping Korte Heide (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: najaar 2016 - Verder uitwerken voorstel invulling overstromingsgebied ter hoogte van Bobbejaanland (zoekzone bekkenbeheerplan) / TIMING: najaar 2016

Project	Sigmaplan Cluster Nete en Kleine Nete
Projectnummer	3.1 (Anderstadt-gebieden en Polder van Lier) 3.2 (Varenheuvel-Abroek) 3.3 Mondingsgebied Grote Nete
Datum	08/03/2016
Status	PBC 23/03/2016

Proces	Geactualiseerde Sigmaplan
Processtructuur	Stuurgroep Sigmaplan Klankbordgroep Sigmaplan Projectmatige werkgroep Thematische subwerkgroep Natuur Thematische subwerkgroep Landbouw Thematische subwerkgroep Landschap, Toerisme en Recreatie
Contactpersoon	Naam: Koen Segher / Koen Deheegher Organisatie: Waterwegen en Zeekanaal NV / Agentschap voor Natuur en Bos Telefoon: 03/224.93.39 / 03/224.62.62 E-mail: koen.segher@wenz.be / koen.deheegher@lne.vlaanderen.be
Projectinfo	http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden/nete-en-kleine-nete

Studiewerk	Zie hieronder
Genomen beslissingen	<ul style="list-style-type: none"> - Op 17/12/2004 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de voorgenomen besluiten van de Ontwikkelingsschets 2010 en de verdere uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan. - Op 22/07/2005 hechtte de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan het geactualiseerde Sigmaplan, waarbij het Meest Wenselijke Alternatief als uitgangspunt bekrachtigd werd voor de concretisering en verdere uitwerking van het geactualiseerde Sigmaplan, als uitgangspunt voor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen, en als werkingsgebied voor de inzet van de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Tevens werd een eerste fase van veiligheids- en natuurprojecten gedefinieerd langs de Schelde en de Durme, evenals dijkverstevingen op de Zeeschelde, de Durme, de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Netes. - Beslissing van de Vlaamse Regering op 28/04/2006 m.b.t. het aanduiden van het Meest Wenselijk Alternatief van het Geactualiseerde Sigmaplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine Nete. - Het Meest Wenselijk Alternatief voorziet voor de zone rond de Beneden Nete de inrichting van de bestaande GOG's (Gecontroleerde Overstromingsgebieden) als GGG (Gereduceerd Getijdegebied) enerzijds en als wetland anderzijds. Voor het gebied langs de Kleine Nete voorziet het Meest Wenselijk Alternatief het herstel van het winterbed door het realiseren van een dijkverplaatsing. Op die manier wordt de geschikte abiotiek gerealiseerd voor de beoogde natuur- en veiligheidsdoelstellingen. Om de ruimte-inname zoveel als mogelijk tot een minimum te herleiden wordt gestreefd om beide doelstellingen op eenzelfde oppervlakte te realiseren. - Goedkeuring van de Vlaamse Regering op 22/07/2005 m.b.t. de flankerende maatregelen voor landbouw en plattelandsrecreatie. Het beslist flankerend landbouwbeleid dient uitgevoerd te worden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en wordt toegepast bij elk van de projecten van het Geactualiseerde Sigmaplan. - De gunning op 10/01/2011 van een studieopdracht m.b.t. de opmaak van een inrichtingsplan voor de zone rond de Beneden Nete en Kleine

	<p>Nete welke aanving op 01/02/2011.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Naar aanleiding van regelmatig overleg, gedurende het studietraject, met de vertegenwoordigers van landbouworganisaties en – administraties en vertegenwoordigers van de betrokken landbouwers werd op hun expliciete vraag een extra zoekgebied, voor het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen, onderzocht. Dit voornemen werd kenbaar gemaakt aan de Multifunctionele beleidsdomein-overschrijdende werkgroep voor het geactualiseerde Sigmaplan (Stuurgroep) op 18/11/2011 en aan de Klankbordgroep op 16/12/2011. - De beslissing van de Vlaamse Regering op 20/07/2012 om verder onderzoek te voeren naar de mogelijkheden om de Sigma-doelstellingen voor het gebied Varenheuvel-Abroek te realiseren in een zoekgebied vanaf het gebied Varenheuvel-Abroek tot en met de Anderstadt-gebieden in Lier en de realisatie van deze opties na concrete uitwerking van de inrichtingsplannen voor het gebied mogelijk te maken via de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. - De gunning op 24/12/2012 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. het onderzoek naar bijkomende locatie-alternatieven rond Lier welke aanving op 15/01/2013. - De opening van offertes op 07/01/2014 van een bijkomende studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone “mondingsgebied van de Grote Nete” welke begin 2014 zal aanvangen. - De gunning van de bijkomende studieopdracht m.b.t. het geohydrologisch onderzoek in de zone “mondingsgebied van de Grote Nete” door ANB. - De gunning van de studieopdracht m.b.t. de opmaak van de uitvoeringsplannen m.b.t. deelgebieden Hof van Lachenen en Anderstadt III door ANB. - De gunning van de studieopdracht m.b.t. de opmaak van de uitvoeringsplannen m.b.t. deelgebieden Polder van Lier en Anderstadt I op 26/11/2014 door W&Z. - Grond- en oppervlaktewatermonitoring in de gebieden rond de Beneden Nete door ANB en W&Z, start april 2015. - Milieuhygiënisch onderzoek in de gebieden rond de Beneden Nete door ANB en W&Z, start begin 2^{de} helft 2015.
<p>Stand van zaken</p>	<p><u>Procesverloop tot nu toe</u> <i>In uitvoering van bovenstaande beslissingen is de afdeling Zeeschelde van Waterwegen en Zeekanaal NV, in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos, in het voorjaar van 2011 gestart met het voorbereiden van het inrichtingsplan voor het gebied Varenheuvel-Abroek.</i></p> <p><i>De volgende stappen werden al doorlopen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verkennend bilateraal overleg met de gemeenten Grobbendonk, Nijlen en Zandhoven:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Grobbendonk: 26-04-2011</i> - <i>Zandhoven: 29-04-2011</i> - <i>Nijlen: 03-05-2011</i> - <i>Overleg met de landbouworganisaties (Boerenbond en Algemeen Boerensyndicaat):</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Verkennend overleg ter aankondiging van het op te starten onderzoek: 01-03-2011</i> - <i>Bespreking stand van zaken lopend onderzoek en voorstel landbouwsector voor het uitgebreid zoekgebied: 20-10-2011</i> - <i>Bespreking van de voorlopige resultaten van het LER: 08-11-2011</i> - <i>Informatievergaderingen voor de landbouwsector en opmaak van een</i>

gedetailleerd landbouweffecten-rapport:

- Een eerste informatievergadering werd op 15-06-2011 georganiseerd te Nijlen. De volgende punten werden behandeld:
 - Situering van het geactualiseerde Sigmplan
 - Situering van de cluster Nete en Kleine Nete
 - Toelichting bij het landbouweffectenrapport (LER) en de manier waarop het LER wordt opgemaakt
 - Toelichting bij het flankerend beleid landbouw

- Een tweede informatievergadering werd op 12-12-2011 georganiseerd te Grobbendonk. De volgende punten werden behandeld:
 - Situering van de algemene context van het geactualiseerde Sigmplan
 - Stand van zaken van het lopend onderzoek
 - Toelichting bij de algemene resultaten van het landbouweffectenonderzoek
 - Toelichting bij het flankerend beleid landbouw en de vervolgstappen

- Overleg met de projectmatige werkgroep, waarin vertegenwoordigers van zowel de betrokken gemeenten, de provincie Antwerpen en diverse betrokken entiteiten van de Vlaamse overheid vertegenwoordigd zijn:
 - Eerste overleg projectmatige werkgroep: 27-09-2011
 - Situering van de cluster Nete en Kleine Nete
 - Overlopen van de aandachtspunten voor de opmaak van het inrichtingsplan
 - Tweede overleg projectmatige werkgroep: 17-11-2011
 - Stand van zaken van het lopend onderzoek
 - Aankondiging onderzoek uitgebreide zoekzone voor Varenheuvel-Abroek

- Overleg met verschillende thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw, en Landschap, Toerisme en Recreatie)
 - Subwerkgroep natuur: 28-06-2011 en 11-10-2011
 - Subwerkgroep landschap, toerisme en recreatie: 28-10-2011
 - Subwerkgroep landbouw: 28-11-2011

- Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over eerste resultaten en voortgang van het bijkomende alternatievenonderzoek
 - Projectmatige werkgroep: 14-03-2013
 - Subwerkgroepen natuur en landbouw: 15-03-2013

- Overleg met verschillende projectmatige werkgroep en de thematische subwerkgroepen (Natuur, Landbouw) over de eindresultaten van het bijkomende alternatievenonderzoek
 - Projectmatige werkgroep: 20-09-2013
 - Subwerkgroep natuur: 16-09-2013
 - Subwerkgroep landbouw: 24-09-2013

Procesverloop m.b.t. het flankerend beleid landbouw

Er werd een landbouw effectenrapport m.b.t. Varenheuvel-Abroek opgemaakt. Het landbouw effectenrapport is enerzijds een bron van informatie in de verdere uitwerking van het inrichtingsplan van het project en anderzijds de basis voor de verdere uitvoering van het flankerend landbouwbeleid dat door de grondenbank van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) uitgevoerd wordt. Het flankerend landbouwbeleid bestaat uit verschillende maatregelen om de getroffenene zoveel als mogelijk bij te staan en de impact van de herinrichting op het

	<p><i>landbouwbedrijf te beperken. Deze waaier aan maatregelen werd uitgewerkt door een thematische werkgroep flankerend landbouwbeleid die samengesteld werd uit vertegenwoordigers van o.a. Waterwegen en Zeekanaal nv (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), het departement Landbouw en Visserij afdeling duurzame landbouwwontwikkeling, het Algemeen Boerensyndicaat en de Boerenbond. Dit om zoveel als mogelijk een korf aan maatregelen samen te stellen op maat van de landbouwsector zelf.</i></p> <p><i>In november 2011 werd het Landbouweffectenrapport opgeleverd.</i></p> <p><u>Stand van zaken op heden</u></p> <p>Anderstadt I & II en Polder van Lier Momenteel zijn de technische studies lopende ter opmaak van een uitvoeringsontwerp voor de gebieden rond de Beneden Nete. Hierbij wordt getracht een antwoord te geven aan de vragen en bezorgdheden van stad Lier en omwonenden. Via een informeel overleg en een plaatsbezoek aan afgewerkte soortgelijke projecten langs de Schelde wordt getracht een antwoord te geven. Verdere communicatie is gepland Richtlijnennota is door Dienst MER afgeleverd. De opmaak van de plan-MER is lopende.</p> <p>Varenheuvel-Abroek Momenteel wordt de ontwerp-inrichtingsnota voor het landbouwgebied herwerkt. Eerste bespreking nota tussen VLM en ANB is gebeurd evenals interne terugkoppeling binnen VLM, gezien nieuwe procedure. Ondertussen blijft het flankerend beleid lopen.</p> <p>Mondingsgebied Grote Nete Bestek voor opmaak technische inrichtingsplannen wordt voorbereid. Geanimeerde info-avonden in Nijlen en Lier. Facebookgroep en petitie tegen geplande ontbossingen in Lier. Overleg en communicatie met stad Lier is lopende.</p>
<p>Verdere planning</p>	<p>In de loop van 2016 worden de studies afgerond m.b.t. de opmaak van de definitieve plannen voor de zone rond de Beneden Nete. Ondertussen worden ook formele procedures opgestart. Formele procedures voor MER (plan MER cluster Nete en Kleine Nete) en RUP (verschillend RUP per zone, eerst Beneden Nete) in 2016, aanvraag stedenbouwkundige vergunningen in 2016-2017 (Beneden Nete), aanbesteding en start der werken vanaf 2017 (Beneden Nete).</p> <p>In de loop van 2016 loopt de studie voor opmaak definitieve inrichtingsplan m.b.t. het mondingsgebied rond de Grote Nete. Inrichtingsnota landbouwgebied VA wordt aangepast aan opmerkingen en besproken met actoren.</p>
<p>Communicatie</p>	<p><i>Reeds uitgevoerde communicatie:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>1^{ste} infovergadering landbouw 15/06/2011</i> - <i>1^{ste} nieuwsbrief juli 2011</i> - <i>2^e infovergadering landbouw 12/12/2011</i> - <i>Algemeen rapport LER aangeleverd aan landbouwers 12/01/2012</i> - <i>1^{ste} Informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 17/10/13</i> - <i>3^{de} infovergadering landbouw 6/11/13</i> - <i>2^{de} informatievergadering voor de zwaarst getroffen landbouwers 27/11/13</i> - <i>Infomarkten in Nijlen en Lier op 30 juni 2014 en 1 juli 2014</i> - <i>Nieuwsbrief rond kennisgeving MER : september 2015</i> - <i>Info-avonden in Nijlen en Lier op 24 november en 3 december 2015</i>

	Geplande communicatie: Projectmatige werkgroepen: zie hoger Subwerkgroepen landbouw en natuur: zie hoger
Overleg	Zie stand van zaken
Openstaande werkpunten	Varenheuvel-Abroek - verfijnen landinrichtingsnota / TIMING: april 2016 Beneden Nete - uitwerken definitieve plannen / TIMING: 2016 Mondingsgebied Grote Nete - uitwerken definitieve plannen: bestek publicatie en gunning / TIMING: mei 2016

Project	Natura 2000 SBZ-H Graafweide-Schupleer en Vallei van de Kleine Nete tussen Viersel en Lier
Projectnummer	4.1
Datum	21 juni 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Implementatie Europese Natuurdoelen (S-IHD)
Processtructuur	Gewestelijke overleginstantie, Overlegplatform (OP), bilateraal overleg
Contactpersoon	Naam: Katleen Vandenbergh Organisatie: ANB Telefoon: 03 224 62 95 E-mail: katleen.vandenbergh@lne.vlaanderen.be
Projectinfo	www.natura2000.vlaanderen.be

Genomen beslissingen	Definitieve goedkeuring door Vlaamse Regering op 23/04/2014
Stand van zaken	Na de definitieve goedkeuring van de Europese Natuurdoelen wordt het implementatieproces opgestart. Via overlegplatforms met de verschillende actoren worden de managementplannen opgemaakt. Het grondwettelijk Hof heeft in 2016 enkele artikelen uit het natuurdecreet vernietigd.
Verdere planning	Na herstel van de artikelen uit het natuurdecreet volgt een openbaar onderzoek waarna de managementplannen worden opgemaakt.
Communicatie	Natura 2000 website, natura 2000 nieuwsbrief
Overleg	Aan de sectoren op de bolov's voor opmaak van de Europese Natuurdoelen, tijdens OP's voor de opmaak van de managementplannen, in bilateraal overleg en openbaar onderzoek.
Opmerkingen	Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Project	Interfluvium van de Netes
Projectnummer	4.2
Datum	18 maart 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Draagvlakverbreding voor de Europese natuurdoelen m.b.t. SBZ-HBE2100026 (deelgebied 11) en SBZ-HBE2100026 (deelgebied 10, fort Kessel). Stimuleren uitvoering landschapsbeheerplan Kesselse Heide – Het Goor. Verhogen van de landschappelijke kwaliteiten en beleving in het gehele interfluvium, zodat deze als stapstenen en corridors de verschillende natuurkernen kunnen versterken.
Processtructuur	Bilateraal overleg met partners; beheercommissie Kesselse Heide – Het Goor; trekkeroverleg RLRL-BGAZ
Contactpersoon	Naam: : Elly Vaes (RLRL) en Bert Van Gils (BGAZ) Organisatie: Regionaal Landschap Rivierenland vzw (RLRL) en Bosgroep Antwerpen Zuid vzw (BGAZ) Telefoon: 015 28 18 28 (Elly) en 033 55 09 48 (Bert) E-mail: elly.vaes@rlrl.be en bert.vangils@provincieantwerpen.be
Projectinfo	<p>De vallei van de Kleine Nete herbergt enkele grotere landschappelijk waardevolle gebieden met een rijke biodiversiteit. Op deze gebieden zijn er wettelijke beschermingen van kracht. Een brede strook van enkele honderden meters langs beide oevers van de Kleine Nete, alsook het Fort van Kessel, werd aangewezen als speciale beschermingszone. De landschappen 'Kesselse Heide – Het Goor' en het 'Dal van de Kleine Nete' (van Kloosterheide tot Emblemsesteenweg) zijn beschermd op Vlaams niveau. Voor het beschermd landschap Kesselse Heide - Het Goor bestaat er sinds 2014 een landschapsbeheerplan. De relictzone Bogaertsheide vormt een belangrijke stapsteen voor het goed functioneren van de natuurkernen omwille van het aanwezige historische Ferrarislandschap.</p> <p>Binnen een deel van het projectgebied streven RLRL en BGAZ naar een gezamenlijke visie, gedragen door de grondeigenaars en landgebruikers, en vastgelegd in een natuurbeheerplan. Acties omvatten o.a. het verwijderen van exoten, het omvormen van monotone tot inheemse gemengde bestanden, het verhogen van de algemene kwaliteit van de bosbestanden, het creëren van habitatwaardig bos door omvorming of door bebossing, landschappelijke opwaardering, het creëren van verbindingen door aanleg en herstel van KLE's, het omvormen en opwaarderen van oude visvijvers, en de afbraak van weekendverblijfsjes.</p> <p>In het landschapsbeheerplan zijn verschillende acties opgenomen, onder meer een actie rond streekeigen plantgoed, inrichting van onverharde wegen, instandhouding van walgrachten, dreven en bouwkundig erfgoed, het herstel van heiderelicten, een specifiek beheer voor aandachtsoorten, realisaties van verbindingen, omvorming van monotone bossen naar inheems gemengde bossen, het creëren van bosranden, en de herwaardering van kleine landschapselementen. Ook deze actiepunten zal RLRL i.s.m. de Bosgroep op het terrein stimuleren, in overleg met de eigenaars en d.m.v. landschapspremies. Hiervoor zullen infomomenten, contactdagen en demonstratieprojecten georganiseerd worden die kaderen binnen de vooropgestelde maatregelen.</p> <p>Daarnaast is het ook belangrijk om verbindingen tussen de verschillende natuurkernen te realiseren (SBZ-zones, beschermde landschappen, relictzones). Afhankelijk van het type en de intensiteit van het menselijk gebruik zijn verschillende combinaties met de ontwikkeling van natuurwaarden mogelijk.</p>

Genomen	Goedgekeurd i.k.v. Actieprogramma Provincie Antwerpen: Subsidies ANB ikv
----------------	--

beslissingen	Samenwerkingsovereenkomst Bosgroepen en Regionale Landschappen
Stand van zaken	<p>Project voorgesteld bij partners (ANB, gemeente Nijlen, gemeente Ranst, stad Lier, Natuurpunt De Wielewaal, provincie Antwerpen).</p> <p>Projectperimeter afgebakend + afbakening focusgebied natuurbeheerplan (NBP).</p> <p>GIS-analyse met afbakening doelpercelen en doelgroep: = 1773 percelen, waarvan 911 in NBP-focusgebied, gekoppeld aan 1007 adressen van privé-eigenaars.</p> <p>Infobrochure opgemaakt i.s.m. partners: voorstelling van hun diensten voor natuur en landschap. Brochure verzonden naar doelgroep. Uitnodigingsbrief infomarkt verzonden naar doelgroep binnen NBP-focusgebied.</p>
Verdere planning	<p>Acties 2016:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Voorbereiding en uitwerking infomarkt om eigenaars en beheerders in het NBP-focusgebied te informeren en te enthousiasmeren om te kiezen voor gezamenlijk bos- en natuurbeheer: contactopname met voornaamste beheerders (grote oppervlakten), uitwerken sensibilisatie en communicatiemateriaal voor infostands, praktische organisatie infomarkt.... – timing maart 2. Infomarkt om de eigenaars en beheerders in het NBP-focusgebied te informeren. Hierin staan de IHD's centraal. Dit gebeurt i.s.m. gemeente, ANB, W&Z, Onroerend Erfgoed en Natuurpunt om een duidelijk overzicht te geven van de beschermingen, subsidiemogelijkheden, de processen die er lopen en hoe die aan elkaar gekoppeld zijn. – timing april 3. Communicatie over het project/natuurbeheerplan/IHD/heidefeesten/heidekenner in Landschapskrant – website - nieuwsbrief RLRL + andere communicatiekanalen via gemeenten / Bosgroep / + opmaak en plaatsing tijdelijke infoborden voor tijdens de werkzaamheden ter informatie voor de voorbijgangers ... - doorlopend 4. Terreinbezoeken (op maat / individueel) bij eigenaars in hun bos- en groengebieden: advies over bos- en natuurbeheer, landschap, wetgeving, natuur-/geïntegreerd beheerplan en lopende processen in het gebied, natuurdoelen (ikv IHD) en hoe ze hieraan kunnen meewerken, grondwaarde in kader van Europees verhaal, uitwerken inrichtingsplan op maat, aanzet tot noodzakelijk voorbereiding per perceel (habitattype, doelsoorten, acties,...) – timing mei-juni-augustus-september 5. Heidefeesten (datum 28/08/2016): BGAZ en RLRL organiseren samen een natuurminnend evenement i.s.m. alle partners voor jong en oud, waar ook informatie wordt gegeven rond het project en rond heide in al zijn facetten. Er zullen allerlei activiteiten plaatsvinden waarbij men de regio beter leert kennen - timing augustus 6. Voorbereiding opmaak natuurbeheerplan: bundelen van geïnteresseerden/aanvragers, verwerking van overeenkomsten en opmaak kapmachtigingen + terugkoppeling stakeholders, bestek opmaken, aanbesteding studie bureau, overleg studie bureau, financiering opmaak beheerplan... timing september-oktober 7. Terreinrealisaties van kortetermijnmaatregelen in kader van: exotenbestrijding (vb. opmaak en verkoop van brandhoutloten, uitvoeren van onrendabele beheerwerken,...), achterstallig beheer (vb. achterstallige dunning), landschapsherstel en uitvoer specifiek beheer voor aandachtsoorten in het open gebied, versterken KLE's en IHD's (omvormingen naar habitatwaardig bos, aanleg van bosranden, aanleg van poelen, houtkanten, bomenrijen...)... - timing september-december 8. Overleg en afstemming tussen RLRL – BGAZ en betrokken partners over mogelijke realisaties binnen of buiten bos. 9. Terugkoppeling en afstemming met de lopende processen in de regio: uitvoering landschapsbeheerplan (LBP), uitwerking van het Sigmaphan, opvolging van de managementplannen (MP), beheerplan fort van Kessel en gebiedsvisies Natuurpunt,...

	<p>10. Vormingen: (1) opstart werkgroep met partners voor organisatie cursus Heidekenner (gepland 2017), het betreft een veelzijdige opleidingsreeks voor natuur-, en toeristische gidsen en geïnteresseerden uit het werkingsgebied met als doel kennisverspreiding over heide(landschap) te stimuleren en faciliteren – timing augustus-september (2) Inverde kettingzaaggebruik: Inverde geeft 2 cursussen (ECS1 en ECS2) volgens de nieuwe Europese normen. Na afloop van de cursus kunnen onder meer boseigenaars zelf aan de slag (in hun bos) om invasieve exoten in te perken of te dunnen in monotone bossen om de structuur (soorten, leeftijd, grootte) te verhogen - timing oktober-november</p>
Communicatie	<p>Infobrochure diensten voor landschap en natuur Uitnodigingsbrief infomarkt Infomarkt voor doelgroep focusgebied NBP i.s.m. partners op 14/04/2016 Projectpagina op website RLRL (in opmaak) Artikels in nieuwsbrieven RLRL, Bosgazet (BGAZ), en in gemeentebleden Nijlen, Ranst en Lier</p>
Overleg	<p>Regelmatig trekkersoverleg tussen RLRL en BGAZ. Communicatie met partners: ANB, gemeente Nijlen, gemeente Ranst, stad Lier, Natuurpunt De Wielewaal, Provincie Antwerpen, VLM.</p>
Opmerkingen	<p>Klik hier als u tekst wilt invoeren.</p>

Project	'Item uit de vastgestelde landschapsatlas 'Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar'
Projectnummer	5.1
Datum	26 februari 2016
Status	PBC 20 januari 2016

Proces	<p>Vaststelling items uit de landschapsatlas – (aanduidingsprocedure van ankerplaatsen volgens oude regelgeving)</p> <p>Met het Onroerendergoeddecreet is een 'aanduiding van ankerplaatsen' niet meer mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas vastgesteld worden in de vastgestelde landschapsatlas. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde landschapsatlas en met een onroerendergoedrichtplan. De items uit de vastgestelde landschapsatlas kunnen als een erfgoedlandschap in een ruimtelijk erfgoedlandschap worden afgebakend</p> <p>Voor het item 'Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar' uit de vastgestelde landschapsatlas gebeurt de afbakening als erfgoedlandschap in het GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.</p>
Processtructuur	<p>Deelname aan P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team om planvoorstel uit te werken</p> <p>Zie projectfiche GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk</p>
Contactpersoon	<p><u>Proces vastgestelde landschapsatlas:</u> Naam: Inge Verdurmen Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 32 (0)2 553 64 31 E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be</p> <p><u>Proces GRUP:</u> Naam: Guido Tack Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 0474/90.02.30 E-mail: guy.tack@rwo.vlaanderen.be</p>
Projectinfo	https://inventaris.onroerendergoed.be/ile/relict/135373

Studiewerk	...
Genomen beslissingen	<p>Voorlopige aanduiding ankerplaats m.b. 18/05/2011</p> <p>Definitieve aanduiding ankerplaats m.b. 10/05/2012</p>
Stand van zaken	<p>De ankerplaats werd definitief aangeduid bij ministerieel besluit van 10/05/2012.</p> <p>De ankerplaatsen, aangeduid conform de vroegere wettelijke bepalingen, worden gelijkgesteld met een erfgoedrichtplan of een item uit de vastgestelde landschapsatlas welke in het kader van RUP afgebakend kunnen worden als een erfgoedlandschap.</p> <p>Momenteel is binnen de perimeter van de items uit de vastgestelde</p>

	landschapsatlas de zorg- en motiveringsplicht voor administratieve overheden van toepassing.
Verdere planning	De omzetting van het item "Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en Aa met de westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug te Grobbendonk, Herentals en Vorselaar" uit de vastgestelde landschapsatlas naar erfgoedlandschap is gekoppeld aan het in opmaak zijnde GRUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa tussen N19 en Grobbendonk in kader van AGNAS.
Communicatie	Algemene informatie Onroerend Erfgoed via website www.onroerend-erfgoed.be Informatie over items uit de vastgestelde landschapsatlas via website www.inventaris.onroenderfgoed.be
Overleg	Overleg werd gevoerd tijdens de aanduidingsprocedure van de ankerplaats. Verder overleg gebeurt via het GRUP-proces, in kader van het opstellen van de inrichtingsnota voor Graafweide-Schupleer en het pdpo-project.
Openstaande werkpunten	Uitwerken stedenbouwkundige voorschriften gekoppeld aan opmaak gewestelijk RUP.

Project	Item uit de vastgestelde landschapsatlas 'Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel'
Projectnummer	5.2
Datum	26 februari 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	<p>Vaststelling items uit de landschapsatlas – (aanduidingsprocedure van ankerplaatsen volgens oude regelgeving)</p> <p>Met het Onroerendergoeddecreet is een 'aanduiding van ankerplaatsen' niet meer mogelijk. Wel kunnen alle items uit de landschapsatlas vastgesteld worden in de vastgestelde landschapsatlas. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde landschapsatlas en met een onroerendergoedrichtplan. De items uit de vastgestelde landschapsatlas kunnen als een erfgoedlandschap in een ruimtelijk erfgoedlandschap worden afgebakend</p> <p>Een omvorming naar een erfgoedlandschap in het GRUP 'Vallei van de Kleine Nete en Aa van Grobbendonk tot Lier' in kader van Agnas zal voor het item 'Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel' niet gebeuren</p>
Processtructuur	Deelname aan P-AGNAS administratieoverschrijdend RUP-team om planvoorstel uit te werken.
Contactpersoon	<p><u>Proces vastgestelde landschapsatlas:</u> Naam: Inge Verdurmen Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 32 (0)2 553 64 31 E-mail: inge.verdurmen@rwo.vlaanderen.be</p> <p><u>Proces GRUP:</u> Naam: Guido Tack Organisatie: Agentschap Onroerend Erfgoed Telefoon: 0474/90.02.30 E-mail: guy.tack@rwo.vlaanderen.be</p>
Projectinfo	'Dal van de Kleine Nete tussen Lier en Kessel' is verwijderd uit de wetenschappelijk inventaris, met name de Landschapsatlas, omwille van de aanwezige verstoring en de bescherming als landschap.

Studiewerk	
Genomen beslissingen	De aanduidingsprocedure, conform de vroegere van toepassing zijnde wetgeving, werd niet verder gezet. Na onderzoek is besloten dat het gebied ter hoogte van de Kesselse Heide te sterk verstoord is. Bovendien is het meest gave deel van de ankerplaats beschermd als landschap, wat voldoende garanties biedt voor het in stand houden van de belangrijkste erfgoedwaarden.
Stand van zaken	
Verdere planning	
Communicatie	Algemene informatie Onroerend Erfgoed via website www.onroerend-erfgoed.be
Overleg	Verdere communicatie gebeurt via het GRUP-proces
Openstaande werkpunten	

Project	Compensaties aan Kleine Nete in het kader van de realisatie van de N19g "Kempische Noord-Zuidverbinding"
Projectnummer	6
Datum	15 juni 2016
Status	PBC 23 maart 2016

Proces	Realisatie N19g "Kempische Noord-Zuidverbinding"
Processtructuur	PPS – project en VMM
Contactpersoon	Naam: Alain Cox en Marc Florus/Stoffel Moeskops Organisatie: Agentschap Wegen en Verkeer en VMM Telefoon: 0478/56.00.87 en 0476760517 E-mail: alain.cox@mow.vlaanderen.be m.florus@vmm.be
Projectinfo	http://www.noordzuidkempen.be

Genomen beslissingen	Goedgekeurd door Bekkenbestuur Nete Vastgesteld door VI Reg in Bekkenbeheerplan Nete Herbevestigd door brief min Schauvliege aan bekkenbestuur Netebekken Herbevestigd door BVR 20/07/2012 Actie 4B_E_285 SGBP (BVR 18 december 2015) Projectvergadering 24/11/2015
Stand van zaken	<p>De realisatie van de N19g is door AWV uitgevoerd conform de afspraken met de verschillende actoren (zoals VMM en ANB). Het wildraster is ondertussen geplaatst. Voorzien van een viaduct over de Kleine Nete van 144m. Afgraven van onderliggende grond tot op een diepte van 1.5m. Aanwerken van de oevers met natuurvriendelijke materialen. Nieuw te verwezenlijken aanplantingen afstemmen op aanwezige vegetatie. Alles is afgerond en het project zit volop in de beschikbaarheidsperiode van 30 jaar.</p> <p>Voor wat betreft de hermeandering van de Kleine Nete t.h.v. de doortocht N 19g is een consensus gevonden met de betrokken eigenaars i.v.m. modaliteiten voor de uitvoering. De afspraken werden ondertussen opgenomen in de ontwerpplannen. De project-MER ontheffing is medio 2015 verkregen en geldig. Het dossier werd besproken in een projectvergadering eind november 2015.</p> <p>Hermeandering Kleine Nete t.h.v. doortocht N19g wordt gezamenlijk uitgevoerd met de aanleg van het AOG De Zegge. Beiden worden in 1 dossier gecombineerd voor de project-MER ontheffing en bouwvergunning. Grondverwerving en aanbesteding lopen en zijn gescheiden van het dossier AOG De Zegge.</p>
Verdere planning	Verwerving gedeelte van de gronden Bouwvergunningsaanvraag voorzien najaar 2016
Communicatie	Alle noodzakelijke communicatie rond de werken aan de Kleine Nete binnen het project NZK is reeds gevoerd en heeft geleid tot de uitvoering ervan.
Overleg	In het kader van de beschikbaarheidsperiode is er een maandelijks overleg door AWV met de aannemer.
Opmerkingen	Gelet op de gekoppelde dossiers (bouwvergunning) AOG Zegge en N19g loopt N19g wat vertraging op.

Project	Landschapspark Pallieterland Lier
Projectnummer	7
Datum	15 juli 2016
Status	?

Proces	Kader: doelstellingen ANB, stad Lier, Regionaal Landschap Rivierenland. Afstemming met geactualiseerd Sigmplan.
Processtructuur	Dagelijks bestuur, stuurgroep, bilateraal overleg, communicatie- en participatieoverleg
Contactpersoon	Naam: Jop Hermans / Gino Verbiest Organisatie: ANB / Stad Lier Telefoon: 03 224 62 96 / 03 8000 384 E-mail: jop.hermans@lne.vlaanderen.be / gino.verbiest@lier.be
Projectinfo	Zie o.a. presentaties OC 29-06-2015, PBC 23-09-2015. Info via Jop Hermans.

Genomen beslissingen	<ul style="list-style-type: none"> - Bestuursakkoord 2013-2018 stad Lier – realisatie van stadsrandbos. - 25-02-2014 beslissing ANB Antwerpen m.b.t. ondersteuning stad Lier bij realisatie stadsbos + uitbreiding met deelzones Sigmplan Beneden-Nete en omliggende gebieden (onderzoek haalbaarheid Landschapspark) - 17-04-2015 (omstreeks) beslissing Ruimte Vlaanderen om noodzakelijke herbestemmingen i.h.k.v Pallieterland op te nemen in gepland gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Beneden-Nete en eventueel noodzakelijke screening milieueffectrapportage op zich te nemen. - 20-05-2015 Bekrachtiging samenwerkingsovereenkomst stad Lier – ANB Realisatie Groene Long Pallieterland Lier 2014-2017 - 07-12-2015 beslissing dagelijks bestuur / raad van bestuur Regionaal Landschap Rivierenland beslissen dat RLRL rol als derde trekker opneemt. - 01-03-2016 goedkeuring van voorgestelde communicatie- en participatiestrategie en basistekst door stad Lier. - 13-04-2016 advies GECORO Lier. - 20-04-2016 advies Natuur & Milieuraad Lier. - 23-5-2016 goedkeuring visienota, structuurschetsen en concept nieuwsbrief door stad Lier.
Stand van zaken	<p>In 2014-2015 is het voornemen om het landschapspark te realiseren voorgesteld aan o.a. de volgende partijen: Natuurpunt (De Wielewaal), Waterwegen en Zeekanaal, Polderbestuur Lier, Provincie Antwerpen (Leefmilieu, Natuur en landschap, Integraal waterbeleid, PIME, Vrije Tijd), Boerenbond, Regionaal Landschap Rivierenland, eigenaar kasteel Ringenhof en adviesraden stad Lier. Draagvlak bleek voldoende groot. Partijen bleken over het algemeen enthousiast. Er werd besloten een concrete inrichtingsstudie te starten.</p> <p>Looptijd inrichtingsstudie incl. strategisch communicatieplan voorzien tot 31-08-2016. Visienota, concrete inrichtingsontwerpen enzovoort worden in overleg met stuurgroep (o.a. Natuurpunt vzw, WenZ, Polderbestuur Lier, Provincie Antwerpen) ontwikkeld. Bijkomend worden in fase van concrete ontwerpen en thema's diverse doelgroepen, o.a. omwonenden, eigenaren volkstuinjes, betrokken bij het proces.</p> <p>Mogelijke realisaties voor 2016 zijn inrichting en opening speelbos en ontwikkeling eerste fase volkstuinen.</p> <p>GRUP Beneden-Nete werd medio 2016 door Ruimte Vlaanderen opgestart. Actorenoverleg wordt september 2016 gepland.</p>

	<p>Op 18-04-2016 vond stuurgroepvergadering plaats over de visienota en vond workshop plaats over inrichtingsplannen.</p> <p>Op 29-06-2016 werden de grondeigenaren en bewoners in het gebied geïnformeerd over het project en voorontwerpen: peilen attitude en verzamelen opmerkingen.</p> <p>01-07-2016 persmoment voor lokale/regionale pers. Het project werd gepresenteerd en de algemene infomarkt aangekondigd.</p>
Verdere planning	Nu in fase van participatief luik ontwerpproces. Resultaten worden medio 2016 verwacht. Concrete acties: opmaak inrichtingsbestekken voor deelgebieden, realiseren zgn. quick-wins (bijv. speelbos en volkstuinten) en proces GRUP.
Communicatie	<p>De projectpartners hechten groot belang aan open communicatie. Uitgebreide communicatiestrategie is de basis. Bilateraal overleg met 'middenveld' en het betrekken van eigenaren/huurders, omwonenden, specifieke doelgroepen enzovoort zijn onderdelen hieruit (zie bijlage I) Concreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zitdagen eigenaren/betrokkenen per deelgebied - Generieke communicatie naar breed publiek en omwonenden (persmoment en persbericht) - Workshop inrichting volkstuinten - Nieuwsbrief + infomarkt - ...
Overleg	Zie 'stand van zaken' en 'communicatie'
Opmerkingen	Geen