

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Monitoring relanceplan Vlaamse Veerkracht: vijfde meting 31 december 2022

Samenvatting: Deze mededeling aan de Vlaamse Regering geeft een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op het vijfde meetmoment van 31 december 2022.

1. INLEIDING


Deze mededeling bevat een overzicht van de voortgang van de uitvoering van de projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht op het meetmoment 31 december 2022.

Het Vlaamse Relanceplan werd al drie keer gemonitord in 2021: in maart, september en december. In 2022 zijn er twee meetmomenten geweest: in juni en december.

2. RELANCEPLAN VLAAMSE VEERKRACHT

Het relanceplan telt 159 eenmalige relanceprojecten en investeert 4,3 miljard euro in onze economie en maatschappij, met 7 speerpunten:

1. Economie en samenleving verduurzamen;
2. Investeren in infrastructuur;
3. Vlaanderen digitaal transformeren;
4. Investeren in mensen en talenten;
5. Het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem versterken;
6. De coronacrisis beheren en Brexit;
7. De overheid efficiënter maken.



Naast de 159 projecten, die gefinancierd worden door de 4.3 miljard euro aan eenmalige relancemiddelen, spendeert de Vlaamse Regering ook herstellmiddelen via bestaande en extra reguliere financiering (22 projecten). Zo worden heel wat PMV-instrumenten (4,215 miljard euro) ingezet om de economie en de ondernemingen te ondersteunen:

- Extra capaciteit Gigarant (voor leningen, kapitaalsparticipaties, waarborgen voor ondernemingen): 3 miljard euro
- Extra goedkope achtergestelde leningen bij PMV (voor start-ups, scale-ups en KMO's): 500 miljoen euro
- Extra waarborgen via PMV/Z: 400 miljoen euro
- Welvaartsfonds PMV: 240 miljoen euro
- Flanders Future Tech Fund: 75 miljoen euro

Daarnaast investeert de Vlaamse Regering ook nog in onder meer:

- Scholenbouw via publiek-private samenwerking: 3,078 miljard euro, cumulatief budget tot het einde van deze regeerperiode
- Welzijn en Zorg: 1,1395 miljard euro extra jaarlijks recurrent budget in 2021-2025:
 - Het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6): 577 miljoen euro
 - Extra middelen voor het uitbreidingsbeleid welzijn: 562,5 miljoen euro

3. VOORTGANG UITVOERING RELANCEPROJECTEN 31 DECEMBER 2022


Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema

Ondanks de vele covid-golven en de Oekraïne-crisis verloopt de uitvoering van het plan Vlaamse Veerkracht grotendeels op schema. 91% van de projecten (162 + 3) verloopt volgens schema (lichtgroen en donkergroen). 7% van de projecten (13) is zelfs al gerealiseerd. Ook bij de vastleggingen zien we een substantiële sprong naar 95% van de relancemiddelen.

97% van de projecten in uitvoering na agendering Vlaamse Regering of gerealiseerd


In vergelijking met de vorige metingen is er opnieuw duidelijk vooruitgang geboekt, en is de omslag gemaakt van een groot peloton met projecten die 'op schema en in uitvoering' zijn naar een kopgroep van gerealiseerde projecten.

Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Actie nodig ● Gerealiseerd



Hieronder vindt men de projectstatus van de 181 relanceprojecten op meetmoment 31 december 2022. Een 181^{ste} project werd toegevoegd tussen meting 4 en 5. Het project VV181 ondersteunt de visserij- en landbouwsector n.a.v. de Oekraïne-crisis. De financiering van dit project (6 miljoen euro) komt voort uit een verschuiving van middelen uit VV028, VV033 en VV101.


Projectstatus ● Nog niet opgestart ● Opgestart ● In uitvoering na agendering VR ● Aandacht nodig ● Actie nodig ● Gerealiseerd



- 162 van de 181 relanceprojecten (90%) zijn in uitvoering na agendering op de Vlaamse Regering en lopen op schema (deze krijgen de kleur donkergroen), 13 van de projecten (7%) zijn gerealiseerd (geel). Het gaat over volgende projecten:
 - VV044 | Minnelijke verwervingen en onteigeningen Nieuwe Sluis Zeebrugge
 - VV046 | Optrekken strategische forfaits ziekenhuizen
 - VV064 | FIT – datagedreven organisatie en digitalisering dienstverlening
 - VV118 | Groeipakket – verderzetten digitalisering
 - VV121 | Vooruitschuif uitbreidingsbeleid – fase 1
 - VV140 | Samenwerkingsverbanden “één gezin, één plan”
 - VV146 | Compensatiebesluit KO – extra tussenkomst IKT (inkomenstarief)
 - VV153 | Garantiefonds voor de Vlaamse onafhankelijke audiovisuele productiesector
 - VV154 | Impuls aan VAF Filmfonds
 - VV155 | Impuls aan VAF Mediafonds en Gamefonds
 - VV176 | Zijinstroom vanuit de privésector naar het onderwijs aantrekkelijk maken
 - VV179 | Inspanningen om investeringen aan te trekken verhogen
 - VV181 | Ondersteuning Oekraïne landbouw en visserij
- 1 project heeft de status ‘nog niet opgestart’ (lichtgrijs). Het betreft volgende project: ‘VV169 | Versnelde uitrol glasvezelnetwerk en 5G’.
- 3 projecten kregen de status ‘opgestart’ maar kenden nog geen formele agendering op de Vlaamse Regering (lichtgroen). Het betreft volgende projecten: ‘VV159 | Snellere vergunnings- en beroepsprocedures’, ‘VV172 | Investerings- en vlaggenschiprelanceprojecten van de Vlaamse havens inzake CO2 captatie & hergebruik’ en ‘VV173 | Ad hoc investeringsmiddelen als cofinanciering voor Europese steun’.
- 2 projecten hebben de status ‘aandacht nodig’ (oranje). Het betreft het project ‘VV085 | Kursaal Oostende’ en het project ‘VV168 | Versnelde uitrol digitale meters’.

90% van de opgestarte mijlpalen op schema of gerealiseerd

Een volgende grafiek toont de status van alle 1682 mijlpalen van de 181 relanceprojecten, vanaf het begin van de uitvoering van het relanceplan in 2020, tot de datum van de laatste mijlpaal die werd opgenomen in het relanceplan, in het vierde kwartaal van 2030. Dit geeft een mooi overzicht van de mijlpalen die de komende 8 jaar nog gehaald dienen te worden. Tussen 2023 en 2030 staan er nog 622 mijlpalen ingepland, goed voor 37% van alle mijlpalen.



Status alle mijlpalen voorzien van 2020 t.e.m. 2030 voor de 181 projecten

1321 van de 1682 mijlpalen die zich situeren tussen 2020 en 2030, zijn ofwel op schema ofwel gerealiseerd, dit is 78% van alle mijlpalen. Als we de verhouding nemen van de mijlpalen op schema en gerealiseerd t.o.v. alle mijlpalen zonder rekening te houden met de verder in de toekomst liggende en dus nog niet opgestarte mijlpalen (220 of 13,1%), dan komen we zelfs aan 90% van de mijlpalen die eind december 2022 op schema staan of al gerealiseerd zijn.


Enorme sprong in vastleggingen naar 95% van de relancemiddelen

Op 1 juni 2022 was er 2 miljard euro of 46,5% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen vastgelegd. Op 31 december 2022 is 4,08 miljard euro of 95% van de 4,3 miljard euro vastgelegd.

1,31 miljard euro of 30,4% van de 4,3 miljard euro aan relancemiddelen was eind december 2022 vereffend. Dat is een stijging van 864 miljoen euro in vergelijking met de vorige meting in juni 2022..


Uitvoering VAK %

● Uitvoering VAK ● FinUitvoeringVAKResterend



Uitvoering VEK %

● Uitvoering VEK ● Resterend



4. FEEDBACK VANUIT HET MAATSCHAPPELIJK RELANCECOMITÉ, HET ECONOMISCH RELANCECOMITÉ, HET KLIMAATEXPERTENPANEL EN DE SOCIALE PARTNERS (SERV)

De feedback van het Maatschappelijk Relancecomité, het Economisch Relancecomité, het Klimaatexpertenpanel en de sociale partners (SERV) op de vijfde voortgangsrapportering wordt op 10 maart 2023 besproken in de Taskforce.

5. BIJLAGEN

BIJLAGE 1: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: covernota meetmoment 31 december 2022

BIJLAGE 2: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: voortgang per cluster meetmoment 31 december 2022

BIJLAGE 3: Monitoring Relanceplan Vlaamse Veerkracht: voortgangsrapport meetmoment 31 december 2022

BIJLAGE 4: Dashboard Vlaamse Veerkracht

Jan JAMBON

Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management