

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,
CULTUUR, DIGITALISERING EN FACILITAIR MANAGEMENT

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: Monitoring relanceplan Vlaamse Veerkracht

Samenvatting: Deze mededeling aan de Vlaamse Regering geeft een overzicht van de governance, de aanpak en de communicatie m.b.t. monitoring van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

1 DOELSTELLING

Deze mededeling bevat de uitwerking van de opvolging en monitoring van de concrete projecten uit het Vlaams Relanceplan Vlaamse Veerkracht met de daarbij horende investeringen.

Het Vlaams Relanceplan wordt vanaf 2021 drie keer per jaar gemonitord waarbij wordt voorzien in een monitoringsrapport via een mededeling aan de VR en waar telkens een communicatielink mee samenhangt.

2 GOVERNANCE

Drie keer per jaar wordt de uitvoering van de projecten uit het volledig uitgewerkte Relanceplan Vlaamse Veerkracht opgevolgd door een **Directiecomité**.

Dit directiecomité bestaat uit een kabinetsadviseur per minister en de 11 leden van het Voorzitterscollege (de leidend ambtenaren uit de administratie).

Het Directiecomité bereidt de Taskforce voor en waakt over een optimale uitvoering van het relanceplan en een correcte monitoring daarvan.

Voorafgaand aan elke Taskforce wordt het monitoringsrapport besproken in **het maatschappelijk en het economisch relancecomité**.

De **Taskforce** Vlaamse Veerkracht bestaat uit de ministers van de Vlaamse Regering, de voorzitters van de twee relancecomités, de voorzitter en ondervoorzitter van de SERV, de voorzitter van het klimaatexpertenpanel en een vertegenwoordiging vanuit het Voorzitterscollege, met de voorzitter en de secretaris-generaal van het dept. Financiën en Begroting als vaste leden. In functie van de agenda kan de minister-president oordelen over de opportuniteit van eventuele extra uitnodigingen van andere leidend ambtenaren.

De taskforce fungeert als overleg- en supervisieorgaan en waakt over de uitvoering van het relanceplan. De Taskforce komt drie keer per jaar samen, evalueert de monitoring en de bereikte resultaten en stuurt bij waar nodig.

De administratie staat in voor de concrete uitvoering. Het **Voorzitterscollege** zorgt op ambtelijk niveau voor voldoende afstemming tussen de betrokken entiteiten en voor de nodige informatiedeling.

Deze oefening wordt ambtelijk getrokken door het **departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken** en het **departement Financiën & Begroting** die samen de krachten bundelen in een gemengde projectgroep, met vertegenwoordiging van de betrokken **beleidsdomeinen**.

3. MONITORING: WAT EN HOE?

3.1. INHOUDELIJKE FOCUS MONITORING

Het Relanceplan Vlaamse Veerkracht werd doorvertaald naar 158 projecten en een achterliggend relancebudget (zie bijlage 1). Deze oplijsting werd ook gebruikt om de projecten te clusteren als Vlaamse insteek van het nationale plan voor Herstel en Veerkracht en dus voor het verkrijgen van Europese middelen.

Deze lijst is echter niet helemaal volledig daar er ook projecten zijn waarvan sprake is in het Vlaams Relanceplan maar die geen extra middelen krijgen, die recurrente middelen krijgen, of waar eerder aangekondigd beleid hernomen wordt. Deze 22 projecten kan u ook in bijlage 1 terugvinden.

Concreet rapporteren we dus de komende jaren drie keer per jaar inhoudelijk over 180 projecten (158 + 22) en de investeringen die eraan gekoppeld zijn. Deze uitgebreide rapportering die de basis vormt voor een mededeling aan de VR, wordt telkens vertaald in een helder communicatief verhaal.

3.2. AANPAK

Monitoringssysteem

Een project management office wordt opgezet in de O365-omgeving. Met Power BI wordt een overzichtelijk dashboard gemaakt voor de projectopvolging.

Voor elk project van het Vlaamse relanceplan moet er concrete informatie opgevolgd worden in het monitoringssysteem door de verschillende bevoegde beleidsdomeinen, entiteiten en kabinetten. Door het nationaal plan voor herstel en veerkracht naar Europa toe is hier al heel wat werk rond verricht en kan dit werk voor een deel gerecupereerd worden.

Drie keer per jaar rapportering

De rapportering van het Vlaams relanceplan zal doorgaan op drie momenten van elk jaar: in februari-maart (voor paasreces), in augustus-september (i.f.v. de septemberverklaring), en in november-december. Gezien de korte looptijd van het relanceplan (nl. 2021 en 2022, met uitlopers in de jaren daarna) is het eerder een rollende monitoringsoefening. De projectleiders zullen het komend jaar op drie momenten gevraagd worden om de status van hun project in te geven (februari, augustus-september, november). We gaan dus uit van drie keer per jaar rapporteren in 2021. In de loop van 2022 bekijken we of er 2 dan wel 3 rapporteringen en bijeenkomsten van de Taskforce noodzakelijk zijn.

De Europese rapportering zal zich op een meer gedetailleerd niveau bevinden, maar het zal pas in de komende weken duidelijk worden hoe de mijlpalen en doelstellingen van de Vlaamse projecten voor het nationaal plan voor herstel en veerkracht door de Europese Commissie zullen worden beoordeeld. De rapportering van Vlaamse Veerkracht bevat wel basisinformatie die gebruikt kan worden voor de rapportering naar Europa.

Eerste formele statusrapportering in maart 2021

Vanaf 15 februari geeft elke projectverantwoordelijke een eerste status in van het project en zal de validatieflow starten. Het eerste statusrapport zal worden geagendeerd op de laatste Vlaamse Regering voor het paasreces, nl. op 2 april.

PROCESFLOW 2021

Timing	Processtap
15/02/2021 - 28/02/2021	Projectverantwoordelijken rapporteren een eerste keer over de voortgang van hun project.
01/03/2021 - 21/03/2021	<ul style="list-style-type: none">• Nazicht informatie door kabinetten in tool• Opmaak financiële rapportering door DFB en beleidsrapportering door DKBUZA• Directiecomité
22/03/2021 - 01/04/2021	<ul style="list-style-type: none">• Bespreking in de 2 relancecomités• Nazicht rapportering en opmaak Mededeling VR door DKBUZA en DFB• Task Force + persmoment
02/04/2021	<ul style="list-style-type: none">• Agendering Mededeling VR
20/08/2021 - 02/09/2021	Tweede rapportering: DKBUZA vraagt projectverantwoordelijken om voortgangsrapportering in te vullen en info te actualiseren tegen 02/09
03/09/2021 - 15/09/2021	<ul style="list-style-type: none">• Nazicht informatie door kabinetten in tool• Opmaak financiële rapportering door DFB en beleidsrapportering door DKBUZA• Directiecomité
16/09/2021 - 23/09/2021	<ul style="list-style-type: none">• Bespreking in de 2 relancecomités• Nazicht rapportering en opmaak Mededeling VR door DKBUZA en DFB• Task Force + persmoment
24/09/2021	<ul style="list-style-type: none">• Agendering Mededeling VR
27/09/2021	<ul style="list-style-type: none">• Septemerverklaring
08/11/2021 - 16/11/2021	Derde rapportering: DKBUZA vraagt projectverantwoordelijken om voortgangsrapportering in te vullen en info te actualiseren tegen 16/11
17/11/2021 - 01/12/2021	<ul style="list-style-type: none">• Nazicht informatie door kabinetten in tool• Opmaak financiële rapportering door DFB en beleidsrapportering door DKBUZA• Directiecomité
02/12/2021 - 09/12/2021	<ul style="list-style-type: none">• Bespreking in de 2 relancecomités• Nazicht rapportering en opmaak Mededeling VR door DKBUZA en DFB• Task Force + Persmoment
10/12/2021	<ul style="list-style-type: none">• Agendering Mededeling VR
...	...

4. COMMUNICATIE

De Vlaamse Regering wil actief inzetten op beleidscommunicatie over de doelstellingen en de uitrol van dit plan.

- Communicatie over de voortgang wordt drie keer per jaar voorzien na de Task Force
- Via www.vlaanderen.be voorzien we een overzicht van de voortgang van de projecten en de investeringen aan de hand van (financiële) dashboards, visuals, ... per onderdeel van het relanceplan. Van daaruit kan doorgelinkt worden naar de uitgebreide rapportering in de mededeling en eventueel entiteitsspecifieke webpagina's indien relevant (bv. bij grote projecten). Hier wordt ook de link gemaakt met de Europese financiering, onder andere door informatie te geven over de Europese Faciliteit voor Herstel en Veerkracht en het nationaal plan voor herstel en veerkracht.
- De website beperkt zich niet tot drie updates per jaar maar legt ook de link met de beslissingen die de Vlaamse Regering neemt inzake deze relancemiddelen d.m.v. nieuwsberichten. De regeringsbeslissingen krijgen een apart label of rubriek op de agenda van de Vlaamse Regering, waardoor ze eenvoudig herkenbaar zijn.
- De communicatie op www.vlaanderen.be is gericht naar de burger, de ondernemer, de vereniging. De informatie zal daar op een zeer toegankelijke, laagdrempelige en helder manier ter beschikking worden gesteld.
- Dit betekent ook dat de doelstellingen van Vlaamse Veerkracht worden toegelicht, maar dat niet alle projecten in dezelfde mate aan bod zullen komen. Er worden keuzes gemaakt op basis van
 - Link met hervormingen (dus niet enkel financiële stromen, maar ook echt 'we pakken de crisis vast als opportuniteit')
 - Link met het dagelijkse leven van de burger (het moet hem aanspreken, men moet het gevoel hebben dat hij of zij er impact van zal ondervinden)
 - Waar de meeste vooruitgang is geboekt.
- Gedetailleerde informatie over de projecten voor een gespecialiseerd publiek wordt opgenomen op de sites van de entiteiten die vaste kanalen en werkwijzen hebben om dit doelpubliek te bereiken.

BIJLAGE I: 180 projecten van het relanceplan Vlaamse Veerkracht

Jan JAMBON

Minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management