

Ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem'

Procesnota 5



DEPARTEMENT
OMGEVING

Inhoud

Deel 1 Algemene procesarchitectuur	5
1 Overlegstructuur	5
1.1 Overleg in planteam en uitgebreid planteam.....	5
1.1.1 Verduidelijkingen van rollen in het proces	6
1.1.1.1 Rol- en taakverdeling tussen de Vlaamse overheid en Pidpa en water-link.....	6
1.1.1.2 Rol van de MER-coördinator	7
1.2 Actorenoverleg.....	7
1.3 Vlaamse Regering beslist	8
Deel 2 Het concrete proces.....	9
2 Procesverloop en –aanpak	9
2.1 Opstartfase – voorbereidende fase + opmaak startnota en procesnota	10
2.1.1 Doelstelling – onderzoek.....	10
2.1.2 Overleg en inspraak	11
2.1.2.1 Planteam en uitgebreid planteam	11
2.1.2.2 Publieke consultatie.....	11
2.1.3 Timing en documenten	12
2.2 Scopingfase	13
2.3 Ontwerp planvormingsfase – opmaak voorontwerp GRUP en ontwerp milieueffectenrapport	14
2.3.1 Doelstelling – onderzoek.....	14
2.3.2 Overleg en inspraak	14
2.3.3 Timing en documenten	14
2.4 Planvormingsfase – voorlopige vaststelling ontwerp GRUP.....	15
2.4.1 Doelstelling – onderzoek.....	15
2.4.2 Overleg en inspraak	15
2.4.3 Timing en documenten	15
2.5 Goedkeuringsfase – definitieve vaststelling GRUP	16
2.5.1 Doelstelling – onderzoek.....	16
2.5.2 Overleg en inspraak	16
2.5.3 Timing en documenten	16
3 Bijlagen	16
3.1 Verslagen van planbegeleidingsteam	16

Procesnota

Dit document is de procesnota 5 bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' die hoort bij de fase van het ontwerp-GRUP

Het planproces is opgestart onder de naam 'Leidingstraat Viersel-Walem'. Bij de opmaak van het voorontwerp GRUP werd geopteerd om de naam te wijzigen naar 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem', nadat afgestapt werd van het planvoornemen om een overdruk leidingstraat aan te duiden.

Per fase van het proces wordt in een procesnota omschreven wat de doelstelling van elke fase is, welke onderzoeken en overlegmomenten erin worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat het gewenste resultaat is en welke inspraak- en inspraakmomenten u mag verwachten.

In wat volgt wordt uitgebreid omschreven:

- in deel 1 hoe de algemene procesarchitectuur eruit ziet
- in deel 2 welke fasen er reeds doorlopen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke stappen nog moeten doorlopen worden.

In deze procesnota 5 zijn enkel het procesverloop en –aanpak terug te vinden. De inhoudelijke informatie over het GRUP is opgenomen in de toelichtingsnota van het ontwerp-GRUP, te vinden op de website www.omgevingvlaanderen.be.

Contact en info:

Departement Omgeving

www.omgevingvlaanderen.be

omgevingsplanning@vlaanderen.be

02. 553 38 00

Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

Deel 1 Algemene procesarchitectuur

1 Overlegstructuur

Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' is een groot infrastructuurproject voor duurzame energie.

Om de voorbereidende studies voor dit GRUP goed te begeleiden, werden verschillende overlegstructuren opgericht, waaronder een **planteam**, een **uitgebreid planteam** en een **actorenoverleg**.

1.1 Overleg in planteam en uitgebreid planteam

Het **planteam** staat in voor de voortgang van het geïntegreerde planningsproces. Het planteam neemt dus de globale verantwoordelijkheid voor het planproces op zich: uiteenzetten van het planvoornemen, begeleiden van de onderzoeken, overleg, organiseren van het openbaar onderzoek en inspraakmomenten, integreren van de tussentijdse resultaten in het planningsproces, opmaken van documenten en verslagen met verwerking van opmerkingen en bezwaren, continue kwaliteitsbewaking, enzovoort.

Het planteam is de auteur van deze procesnota en bestaat uit een vaste kern van vertegenwoordigers van het departement Omgeving meer bepaald:

- erkend ruimtelijk planners
- vertegenwoordiger van het team Mer

De samenstelling van het planteam kan in de loop van het proces wijzigen.

Waar nodig laat het planteam zich ondersteunen door bijkomende deskundigen en technische experten.

- Voor de milieubeoordeling bijvoorbeeld wordt beroep gedaan op MER-deskundigen en een MER-coördinator van Tractebel.
- Voor een aantal technische aspecten van het onderzoek wordt beroep gedaan op de expertise van Pidpa en water-link. Zij zijn de beheerders van het drinkwaternet en de bijhorende voorzieningen. Vanuit die rol is hun expertise noodzakelijk als input voor het proces.

Het **uitgebreid planteam** bestaat uit de leden van het planteam, aangevuld met vertegenwoordigers van de gemeenten en diverse administraties. De samenstelling van het uitgebreid planteam kan evolueren doorheen het proces, afhankelijk van de relevante thema's. Dit uitgebreid planteam wordt geïnformeerd over de stand van zaken van het proces

Volgende instanties waren vertegenwoordigd in het uitgebreid planteam:

- Stad Lier
- Gemeente Duffel
- Gemeente Nijlen
- Gemeente Zandhoven
- Gemeente Grobbendonk
- Agentschap Natuur en Bos

- Vlaamse Waterweg
- Vlaamse Milieumaatschappij
- Departement Landbouw en Visserij
- Provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid
- Regionaal Landschap Rivierenland

1.1.1 Verduidelijkingen van rollen in het proces

1.1.1.1 Rol- en taakverdeling tussen de Vlaamse overheid en Pidpa en water-link

Het beoogde GRUP moet de nodige planologische basis bieden voor een bijkomende drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem.

De drinkwatermaatschappijen water-link en Pidpa hebben midden 2018 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel een betere ondersteuning van elkaars drinkwaternet. Om deze doelstelling te realiseren wensen water-link en Pidpa onder meer een drinkwaterleiding DN900, aftakkend op de collector langs het Albertkanaal in Viersel en aansluitend op de reinwaterkelder in het water-link productiecentrum Walem te Rumst (PCW), inclusief 4 verbindingen met het bestaande drinkwaternet van Pidpa, aan te leggen. Deze leiding komt naast de bestaande waterleiding DN650 te liggen. Deze leiding kan echter niet vergund worden conform de vigerende bestemmingen. Daartoe moet een in een RUP een aanvullende bestemming, namelijk overdruk leiding, aangeduid worden.

Voorliggend plan geeft uitvoering aan verschillende beleidsplannen en actieplannen met betrekking tot pijpleidingen en de bevoorradingszekerheid van drinkwater. Deze actieplannen hebben onder meer geleid tot de samenwerkingsovereenkomst tussen water-link en Pidpa waarin de aanleg van onderstaande leiding is opgenomen.

Het GRUP Viersel-Walem kadert dan ook in de taken van algemeen belang die op Pidpa en water-link rusten om een zeker, betrouwbaar en doeltreffend drinkwaternet te verwezenlijken en te garanderen. De Vlaamse overheid is dan weer bevoegd voor de opmaak van het GRUP Viersel-Walem.

De Vlaamse overheid, in het bijzonder het departement Omgeving, stuurt het planteam aan dat instaat voor de voorbereiding en opmaak van het beoogde GRUP. Het departement Omgeving treedt op als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering die de bevoegde overheid is om het GRUP uiteindelijk vast te stellen. De ruimtelijk planner binnen het planteam behoort ook tot het departement Omgeving.

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de verschillende documenten zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp GRUP op en bereidt de beslissingen van de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert ook het inspraakmoment over de startnota en het openbaar onderzoek en verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren en maakt er een verslag van op.

Het departement Omgeving is ook het aanspreekpunt voor het brede publiek, in het bijzonder tijdens de inspraak over de startnota en tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Pidpa en water-link zijn als Vlaamse drinkwatermaatschappijen belangrijke actoren bij de opmaak van het GRUP voor dit project. Als beheerder van het drinkwaternet zullen zij verantwoordelijk zijn voor de realisatie van de nieuw drinkwaterleiding en beschikken zij over specifieke technische kennis. Input van Pidpa en water-link aan de Vlaamse overheid is dan ook essentieel om het GRUP Drinkwaterleiding

Viersel-Walem te kunnen uitwerken. Er wordt dan ook regelmatig en zoveel als nodig overlegd tussen het planteam en Pidpa en water-link. Zij staan het planteam ook bij tijdens de inspraakmomenten met het brede publiek. De ambtelijke samenstelling en centrale rol van het planteam en de onafhankelijkheid van de MER-coördinator en de MER-deskundigen garanderen daarbij de onafhankelijke en neutrale uitwerking van het plan-MER en het GRUP. De input van Pidpa en water-link is daarbij uiteraard onderworpen aan de controle van de betrokken interne en externe deskundigen.

Pidpa en water-link hebben ook de plan-MER-verplichtingen van de Vlaamse overheid overgenomen, zoals voorzien is in de Vlaamse regelgeving. Dit betekent dat Pidpa en water-link de MER-coördinator en -deskundigen heeft aangesteld om het planteam bij te staan bij het onderzoek naar mogelijke milieu-effecten. Deze MER-coördinator en -deskundigen die zijn aangesteld, beschikken over een formele erkenning die hun onafhankelijkheid garandeert. Pidpa en water-link bezorgen aan de MER-coördinator alle relevante (technische) informatie en medewerking die deze nodig heeft om de milieu-beoordeling op planniveau op te maken.

1.1.1.2 Rol van de MER-coördinator

Het plan-MER wordt opgemaakt *'onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer'*. De initiatiefnemer moet voor de opmaak van het plan-MER beroep doen op een erkende MER-coördinator en aan deze MER-coördinator alle relevante informatie ter beschikking stellen en alle medewerking verlenen opdat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De erkende MER-coördinator die is aangesteld door de initiatiefnemer van het voorgenomen plan, *'mag geen belang hebben bij het voorgenomen plan of programma of de alternatieven, noch betrokken worden bij de latere uitvoering van het plan of programma'*. Hij *'voert zijn opdracht volledig onafhankelijk uit en geeft in voorkomend geval leiding aan een team van medewerkers dat geheel of gedeeltelijk door de initiatiefnemer ter beschikking wordt gesteld'*. Voor het GRUP Drinkwaterleiding Viersel-Walem zijn Pidpa en water-link de initiatiefnemers van het plan-MER en Tractebel de MER-coördinator.

1.2 Actorenoverleg

Binnen het actorenoverleg wordt overleg voorzien met de opvolgingscommissie De Kleine Nete, de **lokale besturen** en het **publiek**.

Opvolgingscommissie De Kleine Nete: om de uitvoering van alle projecten van de verschillende overheden in de vallei van de Kleine Nete op elkaar af te stemmen, stelde de Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleider. Via overleg in de opvolgingscommissie wordt met alle betrokkenen gestreefd naar gedragen oplossingen en realisaties op terrein. Aangezien voorliggend planproces ook in het werkingsgebied van de Kleine Nete gelegen is, zal de voortgang van dit proces en de afstemming ervan met andere projecten en processen ook besproken worden in de opvolgingscommissie.

De **lokale besturen** zijn betrokken binnen het planteam zelf of worden ingelicht van de stappen die het planteam neemt.

De betrokkenheid van het brede **publiek** start na de goedkeuring van de startnota door de Vlaamse Regering.

In het planproces wordt uitgegaan van een overleg- en consensusmodel. Tijdens het planproces wordt de nodige ruimte voorzien voor inspraak en samenspraak met alle betrokkenen, bewoners en gebruikers zowel tijdens de formele terugkoppelmomenten (participatieperiode en openbaar onderzoek) als in het kader van informeel overleg.

De concrete aanpak van de inspraak, de adviesrondes en alle voorziene inspraak- en inspraakmogelijkheden **is sterk afhankelijk van de procesfase.**

1.3 Vlaamse Regering beslist

Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP 'Drinkwaterleiding Viersel-Walem' worden genomen door de Vlaamse Regering.

De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota. Daarmee zette de Vlaamse Regering het proces formeel in gang.

Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp GRUP en over het definitieve GRUP.


Naast deze formeel voorziene stappen wordt niet uitgesloten dat tussentijds bijkomende kennisgevingen aan of beslissingen van de Vlaamse Regering (zullen) worden voorzien.

Deel 2 Het concrete proces

2 Procesverloop en –aanpak

Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. Elk proces vereist immers specifiek en aangepast overleg en onderzoeken. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) legt een kader en regels vast voor het doorlopen van het planproces. Elk planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases. Deze zijn hieronder schematisch weergegeven.

Hierna wordt kort een toelichting gegeven bij de verschillende fases.



Momenteel bevindt het GRUP Viersel-Walem zich op stap 5 (rode ovaal). In wat volgt worden de voorgaande stappen beschreven. Ook wordt op hoofdlijnen het vervolgtraject geschetst.

2.1 Opstartfase – voorbereidende fase + opmaak startnota en procesnota

Voor de opstart van dit planproces hebben Pidpa en water-link reeds contact opgenomen met Departement Omgeving om de nood aan en voorbereidend onderzoek naar een nieuwe drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem toe te lichten. Op de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 deelde Vlaams minister Zuhal Demir mee aan haar collega's dat voor een nieuwe drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem een planproces zou opgestart worden door Departement Omgeving. Dit om een ruimtelijk optimaal tracé te reserveren voor de nieuwe drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem ter versterking van het Vlaamse drinkwaternet (die beantwoordt aan de nodige vereisten), maar ook om een juridisch-planologische basis te voorzien voor deze leiding.

In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van de opstartfase omschreven:

- Doelstelling
- Overleg en participatie
- Timing en documenten

Het GRUP Viersel-Walem heeft deze opstartfase doorlopen in de periode augustus 2020 tot december 2020.

2.1.1 Doelstelling – onderzoek

Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de start- en procesnota (versie 1).

Aangezien deze documenten en later ook het ontwerp van het GRUP door het planteam worden opgemaakt, was de eerste stap het samenstellen ervan. Voor dit planvoornemen wordt er gewerkt met een planteam sensu stricto en een uitgebreid planteam (samenstelling: zie hoger en zie verder).

Tijdens het voorbereidend overleg is vanzelfsprekend gesproken over de plandoelstelling. Het planteam heeft immers als opdracht om een startnota uit te werken die de inhoudelijke basis vormt om de Vlaamse Regering zich te laten engageren voor een concrete plandoelstelling. In de startnota wordt hier dieper op ingegaan en wordt die plandoelstelling ook gekaderd binnen het ruimtelijk beleid.

In de afgelopen jaren is er voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het realiseren van een drinkwaterleiding DN900 tussen Viersel en Walem. Pidpa en water-link hebben een alternatievenonderzoek en technisch onderzoek uitgevoerd met een stakeholderoverleg. Dit leidde tot een tracékeuze (2019). Daarnaast is ter voorbereiding van de projectaanvraag een project-MER (2019) opgestart dat niet volledig is afgewerkt. Het reeds uitgevoerde alternatievenonderzoek en onderzoek in kader van de project-MER vormen de eerste bouwstenen voor het planningsproces.

De opmaak van een GRUP vereist ook het beoordelen van de milieueffecten van het beoogde plan. De milieubeoordeling gebeurt, anders dan in een klassiek plan-MER, gedurende het volledige planproces. De startnota bijvoorbeeld bevat reeds een voorstel van methodologie en een eerste aanduiding van de te onderzoeken disciplines en/of effectgroepen. De milieubeoordeling zal ook doorlopen in de ontwerp- en de goedkeuringsfase en kan in die fase nog gewijzigd worden als de planopties dat vereisen. De milieubeoordeling wordt finaal goedgekeurd op het ogenblik van de definitieve goedkeuring van het GRUP.

Voor de doelstellingen van het voorliggend planvoornemen verwijzen we naar de startnota.

2.1.2 Overleg en inspraak

2.1.2.1 *Planteam en uitgebreid planteam*

De eerste verkennende gesprekken voor het samenstellen van het **planteam** werden gevoerd in augustus 2020. Het kernplanteam bereidde de opmaak van de startnota en het inspraaktraject voor op volgende bijeenkomsten:

29/09/2020	<ul style="list-style-type: none">• Voorstelling planvoornemen en plandoelstellingen• Voorstelling procesarchitectuur• Bevraging deelname uitgebreid planteam
15/10/2020	<ul style="list-style-type: none">• Overlopen draft startnota• Voorstelling mogelijke alternatieven
10/11/2020	<ul style="list-style-type: none">• Opmerkingen eerste draftstartnota• Afspraken omtrent bijkomende aanpassingen draft startnota

Op het startoverleg van 29 september 2020 werd een voorstel tot samenstelling van het uitgebreid planteam gemaakt, waarna een bevraging gebeurde tot deelname aan het uitgebreid planteam.

De Vlaamse Regering heeft op **18 december 2020** een beslissing genomen over de startnota.

2.1.2.2 *Publieke consultatie*

De startnota wordt zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, onderworpen aan een publieke consultatie van 60 dagen in de betrokken gemeenten. Tijdens deze publieke consultatie wordt minstens één participatiemoment voorzien onder de vorm van een webinar.

Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd worden.

Tegelijk met deze publieke consultatie wordt advies gevraagd over de startnota en de procesnota aan:

- De strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO);
- De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen;
- De deputaties van de betrokken provincies: provincie Antwerpen;
- De colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten: Zandhoven, Lier, Duffel, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver en Rumst;
- De door de Vlaamse Regering aangewezen diensten.

Dit verslag wordt toegevoegd aan de procesnota 5.

Na de raadplegingsperiode van 60 dagen werd een verslag opgemaakt van de inspraakmomenten en de opmerkingen en suggesties die via de website ingegeven werden, zodat ook hiermee rekening wordt gehouden bij de opmaak van de scopingnota. Het planteam maakt een nota waarin aangegeven wordt op welke wijze de adviezen en de inspraakreacties verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is bij de opmaak van de scopingnota. Deze nota en verslagen worden als bijlage toegevoegd aan de procesnota 5.

2.1.3 Timing en documenten

Na afronding van de startnota werd deze voorgelegd aan de Vlaamse Regering wat het proces formeel startte. De Vlaamse Regering heeft over de startnota beslist op 18 december 2020.

Volgende documenten worden minimaal ter beschikking gesteld bij de ter inzagelegging:

- Startnota en bijlagen
- Procesnota
- Verslagen van het uitgebreid planteam

2.2 Scopingfase

Na de opstartfase maakt het GRUP Drinkwaterleiding Viersel-Walem de overstap naar de scopingfase.

In deze fase evolueerde de startnota tot een scopingnota. De adviezen en inspraakreacties ontvangen tijdens de opstartfase zijn door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan wordt met de opmerkingen en suggesties uit de opstartfase om het planvoornemen te verbeteren. Ook wordt aangegeven welke alternatieven/varianten (eventueel bijkomend) zullen worden onderzocht en worden aandachtspunten in functie van de effectenonderzoeken beschreven. De scopingnota geeft aldus het voortschrijdend inzicht tussen de opstartfase en van het voorontwerp van GRUP weer en geeft ook aan hoe is omgegaan met de ontvangen adviezen en inspraakreacties.

Formeel en procedureel gezien kan de scopingnota beschouwd worden als een document waarin is vastgelegd wat er in de verdere proces zal worden onderzocht en op welke manier dit zal gebeuren.

2.3 Ontwerp planvormingsfase – opmaak voorontwerp GRUP en ontwerp milieueffectenrapport

2.3.1 Doelstelling – onderzoek

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire vergadering of schriftelijke adviesvraag. Eenmaal deze fase is doorlopen, zal hier ook aangegeven worden wat de grote lijnen / krachtlijnen van aanpassing zijn tegenover de vorige fase.

Indien daartoe noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. Ook de procesnota zal geactualiseerd worden. De nieuwe versies van de scopingnota en de procesnota zullen openbaar geraadpleegd kunnen worden.

2.3.2 Overleg en inspraak

Na de scopingfase zal bekeken worden welke overlegmomenten wenselijk en nodig zijn om een onderbouwd en gedragen voorontwerp GRUP over het voorkeurstracé op te kunnen maken. De concrete aanpak en de manier waarop overleg en inspraak zal worden georganiseerd, zal in een volgende fase concreet vorm krijgen.

2.3.3 Timing en documenten

De plenaire vergadering vond plaats op 23/03/2022. Het verslag wordt als bijlage toegevoegd.

Naar aanleiding van de opmerkingen van de gemeente Duffel, werd aan het college van Burgemeester en Schepenen van Duffel op 09/05/2022 een toelichting gegeven door Tractebel, Departement Omgeving, waterlink en Pidpa. Dit om enerzijds het planproces te verduidelijken, anderzijds om de toekomstige projectuitvoering uiteen te zetten.

Volgende documenten zullen tijdens deze fase minimaal ter beschikking worden gesteld:

- Het voorontwerp GRUP;
- Ontwerp effectenbeoordelingen;
- Geactualiseerde procesnota

2.4 Planvormingsfase – voorlopige vaststelling ontwerp GRUP

2.4.1 Doelstelling – onderzoek

Tijdens deze fase wordt het ontwerp van GRUP en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt na het openbaar onderzoek over het ontwerp van GRUP.

2.4.2 Overleg en inspraak

Er zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd. Zowel het ontwerp GRUP als de milieueffectenbeoordeling worden aan het openbaar onderzoek onderworpen. De bevolking kan hierop opmerkingen maken. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Het wordt aangekondigd via de wettelijk voorgeschreven kanalen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Het openbaar onderzoek start uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) nadat de aankondiging ervan in het Belgisch Staatsblad is verschenen.

2.4.3 Timing en documenten

De timing van deze fase hangt af van het concrete procesverloop.

Volgende documenten zullen tijdens deze fase minimaal ter beschikking worden gesteld:

- Het ontwerp GRUP;
- Effectenbeoordeling;
- Geactualiseerde procesnota.

2.5 Goedkeuringsfase – definitieve vaststelling GRUP

2.5.1 Doelstelling – onderzoek

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve plan opgemaakt. De dienst Mer zal voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het GRUP de kwaliteit van het plan-MER beoordelen. Ze toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die een plan-MER moet omvatten en zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse Regering stelt uiterlijk binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het GRUP definitief vast. Deze termijn kan worden verlengd met 60 dagen.

2.5.2 Overleg en inspraak

De mate en manier waarop in deze fase overleg en/of inspraak aan de orde is, is sterk afhankelijk van de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP ontvangen worden.

2.5.3 Timing en documenten

De timing van deze fase hangt af van het concrete procesverloop.

Volgende documenten zullen tijdens deze fase minimaal ter beschikking worden gesteld:

- Het GRUP;
- Het Plan-MER;
- Geactualiseerde procesnota

3 Bijlagen

3.1 Verslagen van het uitgebreid planteam

3.2 Resultaten en verwerking publieke raadpleging

3.3 Verslag webinar publieke raadpleging

3.4 Verslag plenaire vergadering

3.5 Uittreksel college Duffel 31/05/2022