

ID	gebouw	gebouwnaam	Taaknaam	thema	MP	gebouws	Duration	Start	Finish	
			<b>site: No Value</b>							<b>0mo</b>
3			einde stikstof N				0 d	01 Jan '30	01 Jan '30	
1			deadline verwijdering meest risicovolle asbesttoepassingen				0 d	01 Jan '34	01 Jan '34	
2			deadline verwijdering alle andere eenvoudig bereikbare asbesttoepassingen				0 d	01 Jan '40	01 Jan '40	
4			<b>KLIMAATNEUTRAAL ten laatste 1 jan 2045</b>				0 d	01 Jan '45	01 Jan '45	
			<b>site: D1</b>							<b>27mo</b>
7	KAN01	hoofdgebouw	InnovOcean	INNO	NIEUW		27 mo	01 Jun '20	24 Jun '22	
8	KAN01	hoofdgebouw	Zonnepanelen	INNO	RENOV		3 mo	13 Mar '23	02 Jun '23	
			<b>site: D68</b>							<b>184.75r</b>
17	STA08	USA stal	minipigs	MP GV	RENOV		19 mo	30 Oct '20	14 Apr '22	
37	TEC28	mestvaalt	nieuwe mestvaalt	MP GV	NIEUW		15 mo	24 Jan '22	17 Mar '23	
39	TEC32	sleufsilos	sleufsilos	MP GV	NIEUW		15 mo	07 Feb '22	31 Mar '23	
14	STA04	hangaar stiere	herinrichting hangaar naar jongvee	MP GV	RENOV		6 mo	29 Apr '22	13 Oct '22	
32	TEC02	maalderij	aanpassingen in het kader van energie-besparingen hamermolen	MP GV	RENOV		7 mo	13 Jun '22	23 Dec '22	
18	STA08	USA stal	vervangen dak minipigs	MP GV	RENOV		4 mo	06 Feb '23	26 May '23	
21	STA11	varkenscomple	afbraak gedeelte vleesvarkens (= NW)	MP GV	AFBR		6 mo	20 Feb '23	04 Aug '23	
35	TEC16	elec. cabine	vernieuwing HS cabine TEC16 en nieuwe HS cabine TEC30	MP GV	NIEUW		6 mo	20 Feb '23	04 Aug '23	
36	TEC18	berging gevaar	veiligheid in orde maken	MP GV	RENOV		6 mo	20 Feb '23	04 Aug '23	
19	STA09	mest&fokkalve	NIEUWE MAALDERIJ: afbraak GEDEELTE stal mest&fokkalvers ikv nieuwbouw maalderij	MP GV	AFBR		3 mo	10 Apr '23	30 Jun '23	
24	STA19	melkveestal	zonneboiler melkveestal	MP GV	RENOV		4 mo	24 Apr '23	11 Aug '23	
16	STA06	bindstal melkvee	NIEUWE MAALDERIJ: renovatie bindstal melkvee	MP GV	RENOV		3 mo	19 Jun '23	08 Sep '23	
38	TEC29	productie eenl	NIEUWE MAALDERIJ: nieuwbouw maalderij	MP GV	NIEUW		21 mo	04 Dec '23	11 Jul '25	
27	STA24	bindstal vleesvee	NIEUWE MAALDERIJ: zoekkoeienstal te gebruiken als opslag (3 zones) + verhuis materiaal STA09 naar deze STA24	MP GV	RENOV		5 mo	26 Feb '24	12 Jul '24	
30	STA34	kraamstal	<b>nieuwe kraamstal</b>	MP GV	NIEUW		20 mo	16 Mar '25	24 Sep '26	
28	STA26	varkenscampu	<b>Uitbreiding zijde Heidestraat met buitenloop ten vroegste samen en liefst gelijktijdig doch niet noodzakelijk met nieuwbouw STA33</b>	MP GV	NIEUW		20 mo	17 Mar '25	25 Sep '26	
22	STA11	varkenscomple	na afbraak compartiment NW en bouw kraamstal STA33, afbraak alles behalve vleugel NO (= nu reeds emissiearm) - ten laatste tegen 2027	MP GV	AFBR		9 mo	15 Jan '27	23 Sep '27	
25	STA22	gang	nieuwbouw gang (in deze fase ook aandacht voor mestlagune TEC31)	MP GV	NIEUW		18 mo	15 Jan '27	01 Jun '28	
23	STA17	charolais	afbraak charolaisstal	MP GV	AFBR		6 mo	20 Feb '27	05 Aug '27	
9			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>	MP GV			0 d	07 Nov '27	07 Nov '27	
26	STA22	dekstal zeuger	afbraak dekstal zeugen, na nieuwbouw gang	MP GV	AFBR		4 mo	25 Aug '28	14 Dec '28	
20	STA10	jongvee	asbestvrij maken bestaande stal jongvee	MP GV	RENOV		6 mo	20 Oct '28	05 Apr '29	
12	KAN20	admin & labo	herbestemming hoofdgebouw (refter, focusbureaus...?) en verbinding met nieuw toegangscomplex KAN14	MP GV	RENOV		12 mo	25 Dec '29	25 Nov '30	
40	WON13	woning	voorlopige huisvesting en afbraak conciërgewoning 1	MP GV	AFBR		6 mo	25 Feb '30	09 Aug '30	
42	WON14	woning/ toega	voorlopige huisvesting en afbraak conciërgewoning 2	MP GV	AFBR		6 mo	25 Feb '30	09 Aug '30	
11	KAN14	Toegang, personeelscon	nieuw toegangs- en personeelscomplex met hygiënesluis, uitbreiding fietsenstalling en klaar zetten verbinding naar KAN20	MP GV	NIEUW		18 mo	12 Aug '30	26 Dec '31	
41	WON13	woning	nieuwe conciërgewoningen 1 en 2 samen met KAN14 nieuw personeelscomplex	MP GV	NIEUW		18 mo	12 Aug '30	26 Dec '31	
10	KAN03	personeelscon	afbraak bestaand personeelscomplex	MP GV	AFBR		6 mo	29 Dec '31	11 Jun '32	
13	STA01	deense stal/ b	afbraak deense stal	MP GV	AFBR		6 mo	29 Dec '31	11 Jun '32	
33	TEC02	maalderij	afbraak bestaande maalderij - best samen met rest gebouw - ten laatste 2030	MP GV	AFBR		6 mo	29 Dec '31	11 Jun '32	
31	STA33	jongvee	nieuwe jongveestal	MP GV	NIEUW		20 mo	14 Mar '33	25 Sep '34	
15	STA04	hangaar stiere	herinrichting hangaar naar centrale bezoekersruimte	MP GV	RENOV		12 mo	16 Jan '35	17 Dec '35	
29	STA26	varkenscampu	Varkenscampus CO2vrij	MP GV	RENOV		8 mo	18 Oct '38	27 May '39	



Draft versie  
25 september 2022

Samenvatting	NIEUW	verkoop	MP GV	MP SER	MP FP
studie, procedure...	RENOV	verhuurd	MP KV	MP ZA	MP KAN
Mijlpaal	AFBR	MP LAB	MP LOG	MP AGR	INNO

ID	gebouw	gebouwnaam	Taaknaam	thema	gebouws	Duration	Start	Finish	21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040							
34	TEC12	machineloods	Vanaf bepaald moment CO2 vrij te maken	MP GV	RENOV	8 mo	18 Oct '38	27 May '39																											
<b>site: D92</b>				<b>149.75r</b>																															
56	TEC21	garage	afbraak garage conciërgewoning + nieuwe carport	MP KV	AFBR	6 mo	20 Mar '23	01 Sep '23																											
50	STA14	stal 14	vervangen asbest dak en plaatsen warmtewisselaar	MP KV	RENOV	12 mo	28 Aug '23	26 Jul '24																											
48	STA12	stal 12	emissiearm te renoveren en nieuwe stookinstallatie of afbraak stal 12 - vóór 2027!	MP KV	RENOV	9 mo	15 Jan '24	20 Sep '24																											
53	STA24	pluimveecomplex	nieuwe pluimveestal + afbraak stallen 3, 4, 5, 6 en 7	MP KV	NIEUW	24 mo	12 Feb '24	12 Dec '25																											
52	STA15	stal 15	dakrenovatie stal opslag - ten laatste tegen deadline asbest	MP KV	RENOV	9 mo	15 Jun '27	21 Feb '28																											
49	STA13	stal 13	renovatie konijnenstal (herinrichting)	MP KV	RENOV	10 mo	20 Oct '27	25 Jul '28																											
57	TEC22	overdekte ops	vervanging asbestdak	MP KV	RENOV	10 mo	14 Feb '30	20 Nov '30																											
43			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>	MP KV		0 d	12 May '30	12 May '30																											
47	STA11	stal 11	afbraak stal 11 (leave in 2030)	MP KV	AFBR	6 mo	11 Jun '30	25 Nov '30																											
44	KAN20	hoofdgebouw	Verkoop/ verhuur gebouw na verhuis CD naar P109	MP KAN	verkoop	12 mo	10 May '32	08 Apr '33																											
54	TEC17	loods	opportunity na nieuwe maalderij op D68 >> incubatoren? - later personeelscomplex	MP KV	RENOV	12 mo	10 May '32	08 Apr '33																											
55	TEC20	maalderij	<b>opportunity na nieuwe maalderij op D68 &gt;&gt; incubatoren?</b>	MP KV	RENOV	12 mo	10 May '32	08 Apr '33																											
58	WON20	woning	passief uit te faseren	MP KAN	verkoop	6 mo	10 May '32	22 Oct '32																											
46	STA10	stal 10	afbraak stal 10 van zodra niet meer efficiënt bruikbaar	MP KV	AFBR	6 mo	25 Nov '35	08 May '36																											
45	STA08	test unit	wat gebeurt hier en wanneer?																																
<b>site: KWA</b>				<b>4mo</b>																															
5			<b>verkoop Kwatrecht</b>		verkoop	4 mo	17 Apr '23	04 Aug '23																											
<b>site: P4</b>				<b>123.25r</b>																															
94	TEC01	zaadtriage	verkoop OF RENOVATIE gebouw zaadtriage na verhuis naar P111	MP ZA	verkoop	6 mo	14 Oct '30	28 Mar '31																											
95	TEC02	elec. cabine	verkoop OF RENOVATIE elec. Cabine na verhuis naar P111	MP ZA	verkoop	6 mo	14 Oct '30	28 Mar '31																											
96	TEC03	Frisomat	verkoop OF RENOVATIE gebouw Frisomat na verhuis naar P111	MP ZA	verkoop	6 mo	14 Oct '30	28 Mar '31																											
93			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>	MP ZA		0 d	21 Nov '31	21 Nov '31																											
<b>site: P39</b>				<b>209.75r</b>																															
90	TEC12	stookplaats 2	dakisolatie	MP KAN	RENOV	3 mo	02 May '22	22 Jul '22																											
89	TEC11	waterreservoir	waterreservoir samen met nieuwe serres	MP SER	NIEUW	9 mo	16 Jan '23	22 Sep '23																											
87	TEC09	kazerne	Verwijderen (asbest) kazerne - nieuwe opslag - (vervangbouw (en aardappelloods?), ko	MP LOG	NIEUW	18 mo	14 Apr '25	28 Aug '26																											
86	TEC08	opslag gevaarl	afbraak gebouwtje opslag gevaarlijke producten	MP LOG	AFBR	4 mo	26 Oct '26	12 Feb '27																											
83	SER05	tweekap serre	afbraak tweekap serres	MP SER	AFBR	4 mo	06 Aug '29	23 Nov '29																											
84	SER07	rozen serres	afbraak rozen serres	MP SER	AFBR	4 mo	06 Aug '29	23 Nov '29																											
92	WON01	conciërgewoni	energetische renovatie woning P39	MP KAN	RENOV	6 mo	10 Jun '30	22 Nov '30																											
85	SER17	uitbreiding ser	<b>vervanging serres (gedeelte) op P39</b>	MP SER	NIEUW	12 mo	19 Apr '32	18 Mar '33																											
88	TEC10	stookplaats 1	afbraak stookplaats 1	MP SER	AFBR	4 mo	21 Mar '33	08 Jul '33																											
82	SER04	azalea serres	afbraak azalea serres	MP SER	AFBR	4 mo	13 Jun '33	30 Sep '33																											
91	TEC12	stookplaats 2	energetische renovatie stookplaats en personeelsruimte - in te plannen tegen 2040	MP KAN	RENOV	9 mo	20 Oct '35	26 Jun '36																											
79	KAN02	hoofdgebouw	herbestemming hoofdgebouw na HORIZON-gebouw	MP KAN	RENOV	11 mo	13 Jan '37	16 Nov '37																											
<b>site: P96</b>				<b>155mo</b>																															
97			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>			0 d	20 Apr '25	20 Apr '25																											
80	KAN07	HORIZON-gebou	NIEUW HORIZON-gebouw	MP LAB	NIEUW	30 mo	25 Jan '27	11 May '29																											
101	SER08	serrecomplex	<b>bouw nieuw serrecomplex ifv HORIZON-gebouw</b>	MP SER	NIEUW	18 mo	27 Dec '27	11 May '29																											
98	all	-	aanleg nieuwe parking	MP KAN	RENOV	6 mo	14 May '29	26 Oct '29																											
104	TEC06	aardappellood	afbraak aardappelloods	MP LOG	AFBR	4 mo	25 Dec '29	15 Apr '30																											
102	SER02	serrecomplex	afbraak serrecomplex 1	MP SER	AFBR	4 mo	16 May '33	02 Sep '33																											
103	SER03	serrecomplex	afbraak serrecomplex 2	MP SER	AFBR	4 mo	16 May '33	02 Sep '33																											
<b>site: P109</b>				<b>173mo</b>																															

Draft versie  
25 september 2022

Samenvatting	NIEUW		verkoop		MP GV		MP SER		MP FP	
studie, procedure...	RENOV		verhuurd		MP KV		MP ZA		MP KAN	
Mijlpaal	AFBR		MP LAB		MP LOG		MP AGR		INNO	



ID	gebouw	gebouwnaam	Taaknaam	thema	gebouws	Duration	Start	Finish	21	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	
61	KAN01	hoofdgebouw	vernieuwen labos + vernieuwing trekkasten TV115	MP LAB	RENOV	9 mo	14 Feb '22	21 Oct '22																					
60	KAN01	hoofdgebouw	vernieuwen dakisolatie	MP KAN	RENOV	6 mo	10 Aug '23	24 Jan '24																					
63	KAN01	hoofdgebouw	herbestemming ADM CLUSTER met goede toegang + congresruimte op zolder	MP KAN	RENOV	24 mo	21 Jan '30	21 Nov '31																					
69	WON07	conciërgewoni	energetische renovatie woning P109 - doet dienst voor sites P109, TV115, P96, D92 en	MP KAN	RENOV	9 mo	18 Jun '30	24 Feb '31																					
67	TEC04	zaadmagazijn	afbraak zaadmagazijn, na verhuis van functie naar P111; met droogloods van P4 - later	MP ZA	AFBR	9 mo	10 Aug '30	17 Apr '31																					
68	TEC06	droogstoofook	afbraak droogstoofookaal, na verhuis van functie naar P111; met droogloods van P4 - la	MP ZA	AFBR	9 mo	10 Aug '30	17 Apr '31																					
62	KAN01	hoofdgebouw	vernieuwen parking	MP KAN	RENOV	6 mo	24 Nov '31	07 May '32																					
59			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>			0 d	28 Aug '32	28 Aug '32																					
64	SER05	serres	afbreken of herbestemmen - einde levensduur - nu verbruikt dit energie om vorstvrij te houden	MP SER	AFBR	9 mo	13 Jun '33	20 Feb '34																					
66	TEC02	garages gebouw 2	verhuis opslag P109-TEC02 en P109-TEC03 naar site nieuw labo - herbestemming/afbraak nadien te bekijken	MP LOG	RENOV	6 mo	13 Jun '33	25 Nov '33																					
65	TEC02	garages gebou	afbraak garage + bouw fietsenstalling	MP LOG	AFBR	9 mo	16 May '34	22 Jan '35																					
<b>site: P111</b>				<b>44.75m</b>																									
71	TEC01	machinewerkp	dak machine werkplaats vervangen	MP LOG	RENOV	6 mo	14 Feb '22	29 Jul '22																					
77	TEC12	waterbassin	nieuw waterbassin	MP ZA	NIEUW	6 mo	30 Jan '23	14 Jul '23																					
75	TEC05	zaaddroging	afbraak bestaand droogloodsgebouw	MP ZA	AFBR	6 mo	14 Aug '23	26 Jan '24																					
74	TEC04	veestal & berg	Overkapping ter vervanging machineloods en vervanging asbestdak	MP LOG	RENOV	9 mo	10 Mar '25	14 Nov '25																					
78	WON02	conciërgewoni	energetische renovatie woning P111	MP ZA	RENOV	6 mo	15 Feb '27	30 Jul '27																					
76	TEC06	zaadtriage-ma	"mogelijk" nieuwe drooginstallatie in TEC06	MP ZA	RENOV	9 mo	19 Apr '27	24 Dec '27																					
73	TEC03	meststoflokaa	vervangen asbestdak meststoflokaal	MP LOG	RENOV	6 mo	21 Aug '28	02 Feb '29																					
70			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>	MP LOG		0 d	23 Aug '32	23 Aug '32																					
72	TEC01	machinewerkp	verwarming aanpassen ikv CO2vrij tegen 2040 - nog in te plannen	MP LOG	RENOV	9 mo	05 Jun '35	11 Feb '36																					
<b>site: SCHE</b>				<b>4mo</b>																									
6			<b>verkoop Scheldewindeke</b>		verkoop	4 mo	17 Apr '23	04 Aug '23																					
<b>site: TV115</b>				<b>167.75r</b>																									
105			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>	MP AGR		0 d	24 Mar '31	24 Mar '31																					
111	WON01	woning	energetische renovatie woning TV115	MP KAN	RENOV	6 mo	13 Sep '32	25 Feb '33																					
107	KAN01	bureaus, labo's...	CO2 vrij maken en update deel atelier en link met ontmoetingscentrum, na verhuis L&M	MP AGR	RENOV	12 mo	26 Sep '33	28 Aug '34																					
108	KAN01	bureaus, labo's... en	CO2 vrij maken en update deel achterste loods en link met ontmoetingscentrum, na verhuis L&M	MP AGR	RENOV	12 mo	26 Sep '33	28 Aug '34																					
109	KAN01	bureaus, labo's... en	CO2 vrij maken en update deel voorste loods en link met ontmoetingscentrum, na verhuis L&M	MP AGR	RENOV	12 mo	26 Sep '33	28 Aug '34																					
110	KAN01	bureaus, labo's... en	afbraak deel bureaus na verhuis L&M naar P109 (site kan niet ten gelde gemaakt worden; ingesloten in ILVO-land)	MP KAN	AFBR	12 mo	26 Sep '33	28 Aug '34																					
106	KAN01	bureaus, labo's...	demoruimte drones & robots																										
<b>site: TV370</b>				<b>132.75r</b>																									
113	KAN01	foodpilot	vernieuwen stoomdistributie	MP FP	RENOV	7 mo	04 Apr '22	14 Oct '22																					
114	KAN01	foodpilot	Zonnepanelen	MP FP	RENOV	6 mo	13 Mar '23	25 Aug '23																					
119	WON04	conciërgewoni	isolatie dak ketelhuis + conciërge + werkplaats	MP FP	RENOV	6 mo	10 Apr '23	22 Sep '23																					
118	KAN04	proces unit	uitbreiding proceseenheid - EFRO Innolab	MP FP	RENOV	9 mo	17 Apr '23	22 Dec '23																					
115	KAN01	foodpilot	ramen en gevels isoleren	MP FP	RENOV	6 mo	18 Sep '23	01 Mar '24																					
116	KAN02	oud labo	afbraak/ herbestemming oud labo	MP FP	RENOV	24 mo	18 Feb '30	19 Dec '31																					
117	KAN03	nieuw labo	afbraak/ herbestemming "nieuw" labo	MP FP	NIEUW	24 mo	18 Feb '30	19 Dec '31																					
120	WON04	conciërgewoni	<b>omvorming naar FoodPilot (ineens in 2025?)</b>	MP FP	RENOV	12 mo	18 Feb '30	17 Jan '31																					
112			<b>vervallen bestaande milieuvergunning</b>	MP FP		0 d	24 Mar '35	24 Mar '35																					

Draft versie  
25 september 2022

Samenvatting	NIEUW		verkoop		MP GV		MP SER		MP FP	
studie, procedure...	RENOV		verhuurd		MP KV		MP ZA		MP KAN	
Mijlpaal	AFBR		MP LAB		MP LOG		MP AGR		INNO	